

Função de Governo	Habitação
Objeto	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 2951.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.736.789,98
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Contracta Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	68,41%
Data Prevista para Conclusão	23/03/2021
Situação da Obra	paralisada
Observações	Paralisado em virtude de ação Judicial e Reprogramação junto a Caixa Econômica Federal - Retomada prevista pra out/2021.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Sobreiros s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.693.688,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia, Construções e Geotecnica Ltda.
Data de Início da Obra	08/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	08/02/2021
Situação da Obra	concluída
Observações	Emitido Termo de Recebimento Definitivo.

Função de Governo	Habitação
Objeto	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 4ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Feltrins s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 18.414.556,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.
Data de Início da Obra	25/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	86,04%
Data Prevista para Conclusão	25/03/2022
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 2ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua Alvarenga Peixoto s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.972.141,98
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	94,65%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2020
Situação da Obra	concluída
Observações	Emitido Termo de Recebimento Definitivo.

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina s/n°.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 126.521.955,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	96,00%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	paralisada
Observações	Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 95.614.812,67
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A.
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	16/04/2020
Situação da Obra	concluída
Observações	Em processo de encerramento - aguardamos liberação da caixa para o ultimo pagamento.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.008.977,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	29/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	55,53%
Data Prevista para Conclusão	29/12/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Obras espalhadas em várias localidades.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.938.206,28
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vici Construtora Ltda.
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	85,85%
Data Prevista para Conclusão	02/03/2022
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari (final).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.949.406,64
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	21/10/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	38,37%
Data Prevista para Conclusão	21/10/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 11.434.127,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	5,00%
Data Prevista para Conclusão	10/05/2021
Situação da Obra	cancelada
Observações	Rescisão contratual.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 24.565.212,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	84,50%
Data Prevista para Conclusão	12/06/2022
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 6.478.604,31
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Lemam Construções e Comércio S.A.
Data de Início da Obra	22/09/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	0,00%
Data Prevista para Conclusão	17/09/2021
Situação da Obra	cancelada
Observações	Rescisão contratual.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 1.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 310.519.517,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC.
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	19/11/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 227.011.906,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio ENCALSO/CONVAP.
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	89,45%
Data Prevista para Conclusão	04/12/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.393.657,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	10/01/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	94,68%
Data Prevista para Conclusão	10/01/2022
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras.
Endereço da Obra (completo)	Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 35.194.509,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente.
Data de Início da Obra	04/05/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	15,12%
Data Prevista para Conclusão	04/05/2024
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.591.648,19
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia SA.
Data de Início da Obra	01/06/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	25,52%
Data Prevista para Conclusão	01/12/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 73.479.002,32
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	99,86%
Data Prevista para Conclusão	25/09/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em fase de recebimento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.
Endereço da Obra (completo)	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.632.289,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	99,86%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em fase de recebimento provisório.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 58.430.108,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Versatil/DP Barros/ SBC.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	83,00%
Data Prevista para Conclusão	06/12/2020
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada desde 03/11/2020.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Rotary.
Endereço da Obra (completo)	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 20.849.222,87
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	06/07/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.
Endereço da Obra (completo)	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 39.045.921,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	97,74%
Data Prevista para Conclusão	31/10/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.197.243,32
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	06/07/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Construção Terminal de Ônibus Batistini.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.555.207,38
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em fase de recebimento provisório.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.852.002,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda
Data de Início da Obra	03/02/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	97,68%
Data Prevista para Conclusão	01/03/2021
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada desde 29/10/2020.

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e Adequação - Hospital da Mulher.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 44.579.870,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Progredior/2N Hospital da Mulher.
Data de Início da Obra	26/05/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	21,37%
Data Prevista para Conclusão	26/05/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção da UPA Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Conde de São Lourenço, 325 - Ferrazópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 6.508.341,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Mega Engenharia Eireli.
Data de Início da Obra	18/09/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	0,00%
Data Prevista para Conclusão	18/07/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Execução de serviços de montagem eletromecânica, incluindo os materiais, inspeções, testes e comissionamentos para adequações das instalações elétricas e execução da cobertura de acesso e ampliação do shaft de elétrico do 2º pavimento da Policlínica Centro.
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Ítalo Setti,nº 402, Baeta Neves, São Bernardo do Campo/SP.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 380.237,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DR3 Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	25/01/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	25/05/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Várias
Objeto	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Documentos Técnicos Para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Vários Locais do Município.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.689.956,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio GPO Sistran - TPF Projeto.
Data de Início da Obra	26/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	50,09%
Data Prevista para Conclusão	26/02/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Contrato prorrogado conforme Termo de Aditamento SA.201.1 n° 55/2021 em 19/02/2021.

Função de Governo	Cultura
Objeto	Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação.
Endereço da Obra (completo)	Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.916.317,57
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO Projetos e Obras Ltda.
Data de Início da Obra	17/06/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	02/04/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Serviços de Manutenção e Reparos nos Prédios de Acolhimento 24 Horas, Localizado na rua dos Vianas, nº 194 - Bairro Centro, Com Fonecimento de Materiais.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas, 194 - Bairro Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 127.239,13
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	08/02/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	10/03/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Turismo
Objeto	Revitalização e Ampliação do Centro de Informações Turísticas e Implantação do Gabinete do Prefeito Mirim no Parque Cidade da Criança.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tasman, 301 - Jardim do Mar - São Bernardo do Campo / SP - Cidade da Criança.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 157.369,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	21/06/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Alúísio de Azevedo
Endereço da Obra (completo)	Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 18.708.689,91
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CDG Construtora SA.
Data de Início da Obra	12/10/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	14/01/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação emergencial para contenção de encostas.
Endereço da Obra (completo)	Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd Silvina.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.312.772,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Terracom Construções Ltda.
Data de Início da Obra	01/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	31/03/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Realização de Obras de Recuperação viária na Av Nicola Demarchi, Bairro Botujuru.
Endereço da Obra (completo)	Av. Nicola Demarchi.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.572.609,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	23/07/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	23/01/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Realização de Obras de Recuperação viária na Av Café Filho.
Endereço da Obra (completo)	Av Café Filho.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.892.791,87
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	31/07/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	31/10/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Revitalização do Campo São José.
Endereço da Obra (completo)	Bairro Vila São José.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.619.576,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Progredior Ltda.
Data de Início da Obra	07/08/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	100,00%
Data Prevista para Conclusão	07/11/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Reforma da Praça Ceará.
Endereço da Obra (completo)	Rua Bela Vista X Rua Anita Malfatti x Rua Casemiro de Abreu.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 219.118,64
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DR3 Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	09/08/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	75,00%
Data Prevista para Conclusão	07/11/2021
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Trata-se de verba de Emenda Estadual.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Reforma da Praça Henrique Trindade.
Endereço da Obra (completo)	Rua Abramo Luchesi x Rua Pietro Bonini.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 439.505,49
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DR3 Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	09/08/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2021	35,00%
Data Prevista para Conclusão	07/12/2021
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Trata-se de verba de Emenda Estadual.