

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes nº 2951.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 14.079.467,73
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Contracta Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	99,92%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	13/11/2021
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Emitido Termo de Recebimento Provisório. Saldo remanejado para nova licitação.

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Feltrins s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 19.006.576,54
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Scopus Construtora e Incorporadora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	97,30%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.983,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando finalização da 38ª medição -final (obra concluída).

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Cora Coralina s/n°.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 126.521.955,68
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construbase Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/07/2011
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	96,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 43.830,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão. Finalização de reprogramação na Caixa.

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 38.926.800,76
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/04/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	73,90%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.029,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Remoções habitacionais não executadas devido a ação judicial pendente de conclusão.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Obras espalhadas em várias localidades.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 27.481.108,58
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Vici Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	89,35%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.622,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Emitido Termo de Recebimento Provisório. Contrato finalizado com 89,35% e saldo remanejado para Lotes 1 e 12 - contratos nº 99/2022 e 100/2022.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 10.812.990,94
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/07/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	59,43%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.134,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, contribuindo para a eliminação de condições de risco no município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.706.621,66
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/07/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	90,84%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.103,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Infraestrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Padre Leo Comissari (final).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 26.465.601,18
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/10/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	92,21%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.037,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião - Etapa 2 , neste município - lote 1
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.887.981,72
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	5,20%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.062,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários Areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião - Etapa 2 , neste município - lote 2.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 28.783.797,05
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	8,56%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.246,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 12.223.950,72
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Teto Construtora S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	8,82%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.083,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Pery Ronchetti s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.497.736,52
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	12/03/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	98,67%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.907,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Obra paralisada. Reprogramação junto ao Agente Financeiro

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e complementares pró-moradia Lote 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Jose Martins Fernandes s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 31.935.434,69
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	0,98%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.449,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Reforma de 4 unidades habitacionais T+1, localizadas no bloco 17 no conjunto habitacional Vila Esperança.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes nº 2951.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.014.479,42
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Refórmula Construtora e Serviços Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/11/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	73,44%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.061,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Adequação - Hospital da Mulher.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 60.641.077,89
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Progredior/2N Hospital da Mulher.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/05/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.917,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra concluída em dezembro/22 e em fase de aceitação final (Termo de Recebimento definitivo)

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas, 5779 - Bairro dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.365.522,22
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	14/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	98,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.061,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	Obra paralisada em 17/10/22 e retomada em 09/03/2023.



<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Kara, 225, Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.246.624,93
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	98,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.018,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção de edifício para o CAPS AD III.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco Alt nº 2.500- Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.508.341,56
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/02/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.318,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Construção da UPA Silvina.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Condé de São Lourenço,325 - JD Silvina.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.954.309,78
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Shop Signs Obras e Serviços Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/11/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	82,38%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.000,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	<p>O processo licitatório foi o mesmo, sendo que o 2º colocado foi convidado a assumir e recusou o convite. Desta forma o 3º colocado (Empresa Shop Sings) aceitou as condições acrescidos de canteiro e mão de obra direta, tendo o aval da SOPE-3 /PFM-5. O contrato encontra-se paralisado devido a formalização do TA, já avaliado pela SOPE-3 aguardando formalização pela SA2. Obra paralisada e aguardando liberação do Termo aditivo.</p>

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma do Telhado da UBS Vila São Pedro.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua da Comunidade nº 100, Vila São Pedro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 204.153,87
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	GVC Arquitetura e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	18/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.760,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Devido ao descumprimento de prazos será realizada a rescisão unilateral do contrato.

<b>Função de Governo</b>	Assistência Social
<b>Objeto</b>	Execução de Obras de Reforma do Banco de Alimentos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Redenção , 271 - jardim do Mar - SBC.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 217.176,39
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	E.P. Empreendimento e Construção EPP.
<b>Data de Início da Obra</b>	18/04/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	57,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.036,00
<b>Situação da Obra</b>	Atrasada
<b>Observações</b>	Por conta de descumprimento de uma especificação técnica houve um atraso na execução da obra.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Diversas Ruas nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 36.250.000,00
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	44,56%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.036,00
<b>Situação da Obra</b>	Atrasada
<b>Observações</b>	Devido ao grande volume de chuvas, falta de matéria-prima e paralisações internas da contratada, o contrato está atrasado. Já foi enviada notificação, advertência e prorrogações para a contratada.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Assunção.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Vitória Maria Médici Ramos, Rua Batuira, Rua Santiago, Rua Viña Del Mar, Rua João Batista Bianchini, Rua Teresina Capitâneo Fantinati, Rua Puebla, Rua Cristiano Angeli, Rua Guadalajara, Avenida Bunduki, Avenida Treze de Maio, Avenida Senador Ricardo Batista, Rua Salvador Frezalone, Rua Saturnino Dias, Rua César Felice Battistin, Rua Lázaro Zamenhof, Rua Antônio Máximo Scopel, Rua Ida Bertolo Chiavegatto, Rua Rosa Rossi, Rua Elvio Mantovani, Rua Vicente de Paula S. e Silva, Rua Leonilda Morganti Fornari, Rua Zélia, Rua Ignez de Menezes Marcandalli, Rua Miguel Patti, Rua Ricardo, Avenida Soldano, Rua Alexandre Bonício, Rua Reverendo Paulo Lício Rizzo, Rua Camille Flammarion, Rua Campo Alegre, Estrada da Cooperativa, Rua Filinto Muller, Avenida Horácio Barioni, Rua Alessandro Bernardello, Rua Luígia Bortolotto Bernardello, Rua Maria Júlia Capassi, Rua Allan Kardec, Rua Eurípedes de Castro, Rua Maria João De Deus, Rua Francisco Fusari, Rua José Dias Donadelli, Rua Aliomar Baleeiro, Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, Travessa Cláudio Armando, Avenida Osvaldo Fregonezi, Rua Estocolmo, Rua Francisco Visentainer, Rua Joaquim Mendonça, Travessa Senador Ricardo Batista, Rua Rancágua, Rua Inácio Pedó, Rua Suécia, Rua Arica, Rua Leon, Rua Cidade do México, Rua Júlia Batochio Giacomini, Rua Lucia Zincaglia, Rua João Tosi, Rua Bento Gonçalves, Rua João Emílio Fanani, Rua Alberto Torres, Passagem Unidos do Anchieta, Rua Alexandra Lunardi Fanani, Rua Augusto Boralli, Rua Mário Rocco, Rua Gabriel de Góis, Rua Padre Antonio de Souza Lima, Rua Carlos Coimbra da Luz, Praça Colina, Rua José Tosi Filho, Rua João Rocco, Rua dos Eucaliptos, Rua Romeu Trebbi, Rua Ricardo Margonari, Rua Elisa Casa Feltrin, Rua Neuza, Rua Ariovaldo, Rua Padre Igino Francisco Teixeira, Rua Argia, Rua Padre José Leite Penteado, Rua dos Cravos, Rua Santa Rita, Rua Antônio Rocco, Rua Nilo Peçanha, Rua Antônio Cubas, Rua Doutor Jerônimo Adamo, Rua Delta, Rua Alfa, Avenida Pedro Costa e Rua José Maria Silva no Bairro Assunção.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.463.415,43
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	28,63%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	Até setembro/2023
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Devido ao grande volume de chuvas, falta de matéria-prima e paralisações internas da contratada, o contrato ficou atrasado a ponto de gerar notificação, advertência, prorrogações e por fim rescisão do contrato em 24/02/2023.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária na Avenida Kennedy , Bairro Jardim do Mar.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.888.648,71
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Starsan Construtora e Locações LTDA
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.805,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.



<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Rudge Ramos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua do Sacramento, Rua Comendador Rodolfo Crespi, Rua Comendador Pinotti Gamba, Rua Duque D'Abruzzo, Rua Vassilios Abraham Gavriloglou, Rua Paulo Nagima , Rua Hamilton Rocha Formigoni, Rua Rioji Noda, Rua Irineu Ferreira da Silva, Rua Gama, Rua Beta, Rua Nicolas Mateo, Praça Nilo Gomes de Lima no bairro Rudge Ramos.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.711.291,41
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.856,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Campo do Ferrazópolis.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Bela Cor.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.579.726,62
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/03/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	56,25%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.067,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Campo Pérola.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Estocolmo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.079.639,21
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/03/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.814,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Reforma na Praça Padre Cícero.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Estocolmo x Av.Osvaldo Fregonesi.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 682.446,84
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/11/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.005,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote 2.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 227.011.906,46
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Encalso/Convap.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/05/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.808,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 58.430.108,89
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Versátil/ DP Barros/SBC.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.801,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 43.661.760,02
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	10/01/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.571,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 15.884.044,94
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	03/02/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.587,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.



<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. ( começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.591.648,19
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/06/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.531,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 40.272.224,32
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/05/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	69,41%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.416,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	-

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Av. Piraporinha até Rodovia Anchieta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 95.411.657,97
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio EE - Ribeirão dos Couros.
<b>Data de Início da Obra</b>	14/01/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	40,07%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.283,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	-

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Execução de obras remanescentes corredor urbano Leste-Oeste.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 38.656.338,13
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/04/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	20,34%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.193,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação de Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP -150) Etapa 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rodovia Anchieta Km 16 (SP-150) Etapa 1.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.888.962,05
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	0,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.959,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Obra paralisada em 01/02/2023 e aguardando os trâmites internos do Poder Judicial em relação a desapropriação, não tendo o poder público autonomia para alterar os prazos e etapas, sendo necessário aguardar o deferimento da imissão na posse e seu cumprimento, para entrada no imóvel e sua demolição.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Viaduto Estaiado Piraporinha.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Robert Kennedy.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 151.568.324,45
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Constran Internacional Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/06/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	3,16%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.470,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Fomento à Atividade Econômica
<b>Objeto</b>	Execução de Obra de Reforma da Edificação situada na Av. Getúlio Vargas Nº 1.457, neste Município para implantação do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica - CEITEC.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Getúlio Vargas, 1.457 - Baeta Neves - São Bernardo do Campo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.582.058,76
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Harus Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/05/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	17,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.057,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Como se trata de uma obra de reforma, fatos supervinientes só são possíveis de ser detectados no decorrer da obra, e demandam estudos técnicos cuidadosos para sua solução, e consequente necessidade de aditamentos contratuais tanto de prazo quanto de serviços, o que acarreta a paralisação da obra para preservação do prazo contratual que está na iminência de término.

<b>Função de Governo</b>	Turismo
<b>Objeto</b>	Recuperação das Edificações da Área Amazônica da Cidade da Criança para Implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Kara, 105 - Jd. do Mar - São Bernardo do Campo.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 478.750,72
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	RCM Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/01/2023
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	7,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.020,00
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Como se trata de uma obra de reforma, fatos supervinientes só são possíveis de ser detectados no decorrer da obra, e demandam estudos técnicos cuidadosos para sua solução, e consequente necessidade de aditamentos contratuais tanto de prazo quanto de serviços, o que acarreta a paralisação da obra para preservação do prazo contratual que está na iminência de término.



<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Estudante Flaminio Araújo de Castro Rangel.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	R. Assunção, 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 173.492,11
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	97,81%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.029,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	R. Giacinto Tognato, 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.483.650,77
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	96,83%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.029,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB José de Alencar.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	R. Benedetto Marson, 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 100.222,80
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	95,25%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.029,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Lourenço Filho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	R. Eunice Weaver, 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.331.914,36
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	91,75%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.029,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Maria Justina
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	R. Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 398.811,57
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	83,88%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.029,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	R. Oscarito, 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.741.276,40
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/02/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	96,64%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.029,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Execução de obras de reforma e adequação de acessibilidade do 18º e 19º andares do Paço Municipal.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Praça Samuel Sabatini 50 centro - São Bernardo do Campo-SP.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 530.845,49
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	DR3 Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/12/2022
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	29,32%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 45.151,00
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Execução de Obras de Reforma do Centro Esportivo para Abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes, 1845.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 748.979,53
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CPO Projetos e Obras Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/12/2021
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/03/2023</b>	100,00%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	R\$ 44.829,00
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando pagamento da última medição. Total executado 89,49% e glosa de 10,51% por ajustes técnicos.