

Função de Governo	Habitação
Objeto	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 2951.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 13.812.350,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Contracta Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	99,92%
Data Prevista para Conclusão	13/11/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	Emitido Termo de Recebimento Provisório, saldo remanejado para nova licitação.

Função de Governo	Habitação
Objeto	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 4ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Feltrins s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 19.006.576,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Scopus Construtora e Incorporadora Ltda.
Data de Início da Obra	25/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	91,87%
Data Prevista para Conclusão	25/02/2023
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada em virtude da necessidade de reprogramação junto à Caixa Econômica.

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina s/n°.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 126.521.955,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	96,00%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão e finalização de reprogramação na Caixa.

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 38.926.800,76
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	29/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	71,38%
Data Prevista para Conclusão	13/04/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Obras espalhadas em vários localidades.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 27.481.108,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vici Construtora Ltda.
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	89,35%
Data Prevista para Conclusão	02/03/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Emitido Termo de Recebimento Provisório, contrato finalizado com 89,35%, saldo remanejado para Lotes 1 e 12 - contratos nº 99/2022 e 100/2022.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 10.812.990,94
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	27/07/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	7,63%
Data Prevista para Conclusão	27/07/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Novo Horizonte, Rua Veneza e Rua Migrantes - Ferrazópolis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.807.788,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	27/07/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	0,00%
Data Prevista para Conclusão	27/03/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Infraestrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari (final).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.704.990,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	21/10/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	87,27%
Data Prevista para Conclusão	21/04/2023
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (favela) - Etapa 2 , neste município - lote 1.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.887.981,72
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	16/05/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	0,00%
Data Prevista para Conclusão	16/05/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (favela) - Etapa 2 , neste município - lote 2.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 28.783.797,05
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	16/05/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	0,00%
Data Prevista para Conclusão	16/05/2024
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 12.223.950,72
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Teto Construtora S/A.
Data de Início da Obra	06/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	4,86%
Data Prevista para Conclusão	06/06/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.497.736,52
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	98,67%
Data Prevista para Conclusão	12/12/2022
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada, Reprogramação junto ao Agente Financeiro.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e complementares pró-moradia Lote 1.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jose Martins Fernandes s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 31.935.434,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	0,42%
Data Prevista para Conclusão	06/06/2024
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e Adequação - Hospital da Mulher.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Imperador Pedro II, 250 - Bairro Nova Petrópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 60.641.077,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Progredior / 2N Hospital da Mulher.
Data de Início da Obra	26/05/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	74%
Data Prevista para Conclusão	26/12/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção da UPA Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Conde de São Lourenço, 325 - Ferrazópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 6.508.341,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Mega Engenharia Eireli.
Data de Início da Obra	18/09/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	60%
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Não cumprimento dos prazos por conta da contratada. Em processo de apuração e aplicação de penalidades.

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e Ampliação da Policlínica Alvarenga.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas, 5779 - Bairro dos Alvarenga.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.068.944,71
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	14/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	98%
Data Prevista para Conclusão	14/10/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e Adequação de edifício para Centro de Especialidades Oftalmológicas - CEO.
Endereço da Obra (completo)	Rua Kara, 225, Jardim do Mar.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.740.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Castelli Construção Civil Comércio de Materiais Ltda.
Data de Início da Obra	01/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	30%
Data Prevista para Conclusão	30/01/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma do Telhado da UBS Vila São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Rua da Comunidade nº 100, Vila São Pedro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 204.153,87
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	GVC Arquitetura e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	18/05/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	0,00%
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Atrasada
Observações	Providências administrativas visando a aplicação de penalidade à Contratada pelo descumprimento do Contrato.

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Execução de Obras de Reforma do Banco de Alimentos.
Endereço da Obra (completo)	Av. Redenção , 271 - Jardim do Mar - SBC
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 217.176,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P. Empreendimentos e Construção EPP EPP.
Data de Início da Obra	18/04/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	15,11%
Data Prevista para Conclusão	31/10/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária na Rua João Antonio Butrico , Bairro Cooperativa.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio Butrico, Cooperativa.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 996.944,40
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Triade Pavimentação e Construções S/A.
Data de Início da Obra	23/03/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	01/06/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no Bairro Vila Euclides.
Endereço da Obra (completo)	Rua Coral, Rua Timor, Rua Pacífico, Praça da Saudade, Rua Banda, Rua Atlântica, Rua Adriático, Rua Marmára, Rua Caraíbas, Rua Mediterrâneo, Rua Santa Adelaide e Rua Baffin, no bairro Vila Euclides.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.310.729,20
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	01/05/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Obra finalizada e aguardando prestação de contas.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária no Bairro Alves Dias.
Endereço da Obra (completo)	Ruas Dr Paulo Meloni, R. Ricardo, R. Caiapos, R. Lourenço da Veiga, R. George Vi, R. Nelson, R. Jussara, Av. Soldano, no bairro Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.590.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	24/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	23/07/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para execução de obras de recuperação viária das Ruas Arlindo Januário de Almeida, e Antonio de Melo Antunes, Bairro Cooperativa.
Endereço da Obra (completo)	Rua Arlindo Januário de Almeida e Antonio de Melo Antunes, Cooperativa.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 348.560,96
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Total Pav Construção e Locação Eireli.
Data de Início da Obra	30/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	13/07/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária na Avenida Kennedy, Bairro Jardim do Mar
Endereço da Obra (completo)	Av. Kennedy, Rua Java, Rua Jônio, Rua Barentz, Rua Baffin, Rua Maurílio Vieira Ormonde, Rua Oman, Rua Ártico, Rua Espérico, Rua Sargaços, Rua Aral, Rua Tasman, Alameda 9 de Outubro, Alameda da Justiça, Rua José Meza Mendonça, Rua Mediterrâneo, no bairro Jardim do Mar.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.888.648,71
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Starsan Construtora e Locações Ltda.
Data de Início da Obra	24/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	01/09/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Rudge Ramos
Endereço da Obra (completo)	Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de Lima no bairro Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.711.291,41
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
Data de Início da Obra	24/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	22/10/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
Endereço da Obra (completo)	Diversas Ruas nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 36.250.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	24/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	25,00%
Data Prevista para Conclusão	21/12/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Termo de Contrato para Execução de Obras de Recuperação Viária no Bairro Assunção
Endereço da Obra (completo)	RUA VITÓRIA MARIA MÉDICI RAMOS, RUA BATUÍRA, RUA SANTIAGO, RUA VIÑA DEL MAR, RUA JOÃO B... RUA TERESINA CAPITÂNEO FANTINATI, RUA PUEBLA, RUA CRISTIANO ANGELI, RUA GUADALAJARA, AV... AVENIDA TREZE DE MAIO, AVENIDA SENADOR RICARDO BATISTA, RUA SALVADOR FREZOLONE, RUA SAT... CÉSAR FELICE BATTISTIN, RUA LÁZARO ZAMENHOF, RUA ANTÔNIO MÁSSIMO SCOPEL, RUA IDA BERTO... RUA ROSA ROSSI, RUA ELVIO MANTOVANI, RUA VICENTE DE PAULA S. E SILVA, RUA LEONILDA MORG... ZÉLIA, RUA IGNEZ DE MENEZES MARCANDALLI, RUA MIGUEL PATTI, RUA RICARDO, AVENIDA SOLDANO... BONÍCIO, RUA REVERENDO PAULO LÍCIO RIZZO, RUA CAMILLE FLAMMARION, RUA CAMPO ALEGRE... COOPERATIVA, RUA FILINTO MULLER, AVENIDA HORÁCIO BARIONI, RUA ALESSANDRO BERNARDELLI... BORTOLOTTO BERNARDELLO, RUA MARIA JÚLIA CAPASSI, RUA ALLAN KARDEC, RUA EURÍPEDES DE CA... JOÃO DE DEUS, RUA FRANCISCO FUSARI, RUA JOSÉ DIAS DONADELLI, RUA ALIOMAR BALEEIRO, RUA... BOSQUEIRO, TRAVESSA CLÁUDIO ARMANDO, AVENIDA OSVALDO FREGONEZI, RUA ESTOCOLMO, R... VISENTAINER, RUA JOAQUIM MENDONÇA, TRAVESSA SENADOR RICARDO BATISTA, RUA RANCÁGUA, F... RUA SUÉCIA, RUA ARICA, RUA LEON, RUA CIDADE DO MÉXICO, RUA JÚLIA BATOCHIO GIACOMINI, RUA... RUA JOÃO TOSI, RUA BENTO GONÇALVES, RUA JOÃO EMÍLIO FANANI, RUA ALBERTO TORRES, PASSA... ANCHIETA, RUA ALEXANDRA LUNARDI FANANI, RUA AUGUSTO BORALLI, RUA MÁRIO ROCCO, RUA GAB... PADRE ANTONIO DE SOUZA LIMA, RUA CARLOS COIMBRA DA LUZ, PRAÇA COLINA, RUA JOSÉ TOSI FILHO... RUA DOS EUCALÍPTOS, RUA ROMEU TREBBI, RUA RICARDO MARGONARI, RUA ELISA CASA FELTRIN, F... ARIOVALDO, RUA PADRE IGINO FRANCISCO TEIXEIRA, RUA ARGIA, RUA PADRE JOSÉ LEITE PENTEADO, ... RUA SANTA RITA, RUA ANTÔNIO ROCCO, RUA NILO PEÇANHA, RUA ANTÔNIO CUBAS, RUA DOUTOR JE... RUA DELTA, RUA ALFA, AVENIDA PEDRO COSTA e RUA JOSÉ MARIA SILVA, no bairro Assunção
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	29/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	13,00%
Data Prevista para Conclusão	26/12/2022
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Revitalização do campo do Pérola.
Endereço da Obra (completo)	Rua Estolcomo.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.079.639,21
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Const. E Terraplagem. Eireli.
Data de Início da Obra	21/03/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	17/09/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando repasse estadual - emenda.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Revitalização do Campo do Ferrazópolis.
Endereço da Obra (completo)	Rua Bela Cor.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.579.726,62
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Const. E Terraplagem. Eireli.
Data de Início da Obra	21/03/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	10,41%
Data Prevista para Conclusão	aguardando retomada
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada para ajustes técnicos.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 2.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 227.011.906,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Encalso/Convap.
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	04/09/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 58.430.108,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Versátil/DP Barros/SBC.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	28/08/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Falta o Termo de encerramento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.661.760,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	10/01/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	10/01/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Falta o Termo de encerramento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.884.044,94
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	31/01/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	26/01/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Falta o Termo de encerramento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Recuperação de pavimento da Estrada Marco Polo.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593. (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.591.648,19
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia SA.
Data de Início da Obra	01/06/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100%
Data Prevista para Conclusão	01/12/2021
Situação da Obra	Concluída
Observações	Falta o Termo de encerramento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto Jardim das Oliveiras.
Endereço da Obra (completo)	Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 35.194.509,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente.
Data de Início da Obra	04/05/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	61%
Data Prevista para Conclusão	04/05/2024
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor Couros e Obras de Arte.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Av. Piraporinha até Rodovia Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 95.411.657,97
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio EE - Ribeirão dos Couros.
Data de Início da Obra	14/01/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	33%
Data Prevista para Conclusão	14/01/2024
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Constran Int. Construções SA.
Endereço da Obra (completo)	Av. Robert Kennedy.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 151.568.324,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Constran Internacional Construções Ltda.
Data de Início da Obra	27/06/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	2%
Data Prevista para Conclusão	27/06/2024
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Administração
Objeto	Execução de Obra de Reforma da Edificação Situada na Av. Getúlio Vargas Nº 1.457, neste Município para Implantação do Centro de Empreendedorismo e Inovação Tecnológica - CEITEC.
Endereço da Obra (completo)	Av. Getúlio Vargas, 1.457 - Baeta neves - São Bernardo do Campo.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.582.058,76
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Harus Construções Ltda.
Data de Início da Obra	16/05/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	17,00%
Data Prevista para Conclusão	11/01/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Flaminio de Araújo de Castro Rangel.
Endereço da Obra (completo)	R. Assunção, 176 - Vila Marchi, São Bernardo do Campo - SP, 09810-410.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 182.790,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	83,71%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Gofredo Teixeira da Silva Telles.
Endereço da Obra (completo)	R. Giacinto Tognato, 1672 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP, 09760-372.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.600.517,73
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	50,33%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB José de Alencar.
Endereço da Obra (completo)	R. Benedetto Marson, 35 - Assunção, São Bernardo do Campo - SP, 09810-350.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 97.172,60
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	91,95%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Lourenço Filho.
Endereço da Obra (completo)	R. Eunice Weaver, 70 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-080.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.422.154,19
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	88,79%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Maria Justina.
Endereço da Obra (completo)	R. Antônio Pereira de Matos - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09860-040.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 363.691,62
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	46,28%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Doutor Vicente Zammite Mammana.
Endereço da Obra (completo)	R. Oscarito, 25 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP, 09890-040.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.478.450,85
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2022
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	43,13%
Data Prevista para Conclusão	17/02/2023
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Execução de Obra de Reforma do Centro Esportivo para abrigar o Centro de Excelência de Judô e Atletismo.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Tiradentes, 1.853 - Vila do Tanque.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 748.979,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO Projetos e Obras Ltda.
Data de Início da Obra	15/12/2021
Nível de Execução Física (em %) - até 30/09/2022	100,00%
Data Prevista para Conclusão	25/09/2022
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando pagamento da última medição/Total executado 89,49% e Glosado 10,51% por ajustes técnicos.