

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 174.454,02
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	TPD Engenharia LTDA EPP.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/03/2017
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	100%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/08/2017
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Entre a rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – bairro dos Casa e entre as ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - bairro Baeta Neves.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 539.384,40
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Dekton Engenharia e Construção LTDA.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/03/2017
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	100%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/08/2017
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Canalização do córrego Saracantan
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis /Baeta Neves.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 38.095.454,03
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/06/2012
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	90%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	08/10/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Canalização do córrego Pindorama
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 37.277.018,93
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/09/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	84%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/06/2018
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Aguardando avaliação da Caixa Econômica Federal dos documentos de replanejamento.

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Jurubatuba - Centro
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 353.098.851,83
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Centro Seco (OAS e SERVENG).
<b>Data de Início da Obra</b>	17/12/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	77%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/12/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de galerias de microdrenagem
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Albert Schwitzer.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 488.706,55
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versatil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/05/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	88%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/04/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	Aguardando avaliação da Caixa Econômica Federal da medição final.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Recuperação viária do Jardim das Orquídeas
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Diversas ruas do Jardim das Orquídeas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.990.510,44
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	24/04/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	48%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	24/10/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 116.214.110,68
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	MPD Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/11/2016
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	58%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/03/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Farina (ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental)
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petrópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.320.463,92
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Flasa Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/03/2016
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	60%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/11/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Silvina (ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental)
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Oswaldo Stuchi, 390 Jd. Selecta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.839.411,34
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/06/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	5%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/06/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes nº 3210.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 15.913.924,72
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Contracta Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/07/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Jardim Ipê
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Sobreiros, s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.288.701,90
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/07/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Projeto de urbanização integrada e remanejamento de moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga / Divinéia Pantanal - 2ª etapa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Feltrins, s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 17.702.032,53
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Scopus Constr. & Incorpor. Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	25/07/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Projeto de urbanização integrada e remanejamento de moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Alvarenga Peixoto. s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.944.074,77
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/07/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Cora Coralina, s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 125.789.898,00
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construbase Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/07/2011
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	83%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	28/02/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Padre Leo Comissari s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 122.606.774,12
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Planova Planejamento e Construções S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/10/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	76%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/10/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 53.595.606,70
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Cronacon Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	09/12/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	60%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/06/2020
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	O contrato está em fase de distrato e a abertura de nova licitação em análise.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução projeto integrado de intervenção nos assentamentos precários dos Córregos Saracantan e Colina - 2º Trecho
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Amazonas s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 40.643.915,46
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construbase Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/01/2014
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	1%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/05/2020
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	O contrato foi rescindido e efetuada a abertura de nova licitação.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	PAC Risco 2
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Veneza, s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 27.505.732,08
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Vici Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	24/01/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de obras de reforma e modernização do campo de futebol e quadra poliesportiva do Jardim do Lago
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 735.964,58
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	FIG Incorporadora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	14/01/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	100%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	14/12/2016
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquídeas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.489.681,75
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	03/11/2011
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	98%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	03/08/2014
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de reforma e modernização dos vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Olavo Bilac, 240 - Jardim Olavo Bilac.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.561.346,03
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Norbex Ltda - EPP.
<b>Data de Início da Obra</b>	20/07/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	78%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	20/09/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.247.852,36
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Spalla Engenharia Eireli.
<b>Data de Início da Obra</b>	05/08/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	1%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/07/2016
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Em fase da 2ª reprogramação junto a CEF e recolocação da placa de obra no local para retomada da análise pela CEF.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B)
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 173.234.836,37
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/01/2012
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	53%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	02/04/2018
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Em elaboração documentação de rescisão contratual.



<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Drenagem e pavimentação Linha Camargo
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Córrego da Linha Camargo entre a Av. dos Flamingos e a Estrada dos Alvarenga - Intervenção C01
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 72.931.484,16
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Planova Planejamento e Construções S/A
<b>Data de Início da Obra</b>	18/06/2012
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	39%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	29/06/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	Etapa 1 concluída.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Execução de obras nos corredores de avenidas
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 59.671.000,00
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Nova Lauro Gomes.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/07/2014
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	18%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	27/01/2015
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Em elaboração documentação de rescisão contratual.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote I
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 258.193.730,79
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Mobilidade SBC.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/07/2014
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	59%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/12/2019
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 179.369.192,11
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio ENCALSO / CONVAP.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/05/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	35%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	04/11/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor de ônibus João Firmino
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. João Firmino, Rua Joaquim Nabuco e Rua Frei Gaspar até a Rua Jurubatuba.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 13.276.531,31
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/02/2016
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	100%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	15/06/2018
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 71.218.053,26
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	19/10/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	87%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/04/2018
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Aguardando finalização das desapropriações junto ao Tribunal de Justiça.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 49.154.263,52
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/02/2016
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	77%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	15/12/2018
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Construção terminal de ônibus Grande Alvarenga
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Cristovão de Barros, 53 (antigo Clube Triângulo) - Assunção.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 21.064.889,39
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Engenharia.
<b>Data de Início da Obra</b>	19/10/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	100%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	17/04/2018
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor de ônibus São Pedro
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Vianas até Av Pereira Barreto.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 48.907.708,65
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Versátil/DP Barros/ SBC.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	8%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/02/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor de ônibus Rotary
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Vianas até Rua Carijós.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.257.324,63
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	12%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/02/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 30.742.205,04
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	10%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/02/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.355.028,31
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	15%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/02/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Construção terminal de ônibus Batistini
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Galvão Bueno.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 22.994.036,50
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	1%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/02/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Cultura
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 21.119.204,04
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construções e Incorporações CEI - Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	27/04/2012
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	81%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/12/2016
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Paralisada por ordem judicial.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 23.411.212,16
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	H. Guedes - Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/09/2010
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	79%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	30/06/2016
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Assistência Social
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua João Batista Capitano, 160 - Bairro Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 228.409,13
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Rocha do Vale Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/09/2014
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	76%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/10/2015
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	



<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Denominação / Destinação da Obra</b>	Reforma parcial EMEB Gonçalves Dias
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Grã-Bretanha nº 250 - Bairro Taboão.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 112.554,56
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Acetec Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/06/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2018</b>	100%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	24/08/2018
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	