

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma , Ampliação e Adaptação de Unidade Básica de Saúde Vila Rosa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Rosa Aizemberg, 569 - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09862-305.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.836.386,30
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CPO Projetos e Obras Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	16/09/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	16/06/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Inaugurada em 08/07/2020.

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Execução das Obras Civas (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Oswaldo Stuchi, 390 - Parque Selecta, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 09791-770.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.064.693,39
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Tower Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/06/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/11/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Inaugurado em 13/08/2020.

<b>Função de Governo</b>	Saúde
<b>Objeto</b>	Reforma e Adaptação do Hospital Anchieta para atendimento da Pandemia da COVID -19.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Silva Jardim, 470, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 09715-090.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.359.627,52
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CDG Construtora S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	07/04/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	04/09/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 311.567.323,87
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Mobilidade SBC.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/07/2014
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	84,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/11/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE II.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 219.654.567,47
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio ENCALSO/CONVAP.
<b>Data de Início da Obra</b>	04/05/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	80,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	04/12/2021
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 34.790.253,74
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	10/01/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	80,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/01/2022
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 73.479.002,32
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	19/10/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	25/09/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Em fase de recebimento definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 49.632.289,02
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/02/2016
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	97,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 57.509.852,15
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Versátil/DP BARROS /SBC.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	82,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus Rotary.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 20.653.827,56
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/07/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obteve o recebimento provisório. No aguardo do recebimento definitivo. Falta o "AS Built"(como construído) da empresa.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 39.045.926,86
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	96,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 20.929.616,28
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/07/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Em fase de recebimento provisório.

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Construção Terminal de Ônibus Batistini.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Galvão Bueno.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.157.651,00
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	06/02/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	97,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Transporte
<b>Objeto</b>	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada dos Alvarengas.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 15.852.002,81
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	03/02/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	71,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	03/11/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Tiradentes nº 2951.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.390.153,72
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Contracta Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	68,6%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/03/2021
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Sobreiros s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.162.690,98
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ECG Engenharia, Construções e Geotecnica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	08/02/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	81,9%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	08/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Feltrins s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 19.062.972,26
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	63,1%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	25/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Alvarenga Peixoto s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.363.593,39
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	66,4%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	19/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Cora Coralina s/n°.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 126.521.955,68
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construbase Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/07/2011
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	96,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/12/2019
<b>Situação da Obra</b>	paralisada
<b>Observações</b>	Obra paralisada por desocupações não executadas por conta de ação judicial ainda pendente de conclusão.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 95.614.812,67
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Planova Planejamento e Construções S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	11/10/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	99,8%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	16/04/2020
<b>Situação da Obra</b>	concluída
<b>Observações</b>	Em processo de encerramento.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 32.500.140,17
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	29/04/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	47,4%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	29/10/2020
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Obras espalhadas em várias localidades.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 29.938.206,28
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Vici Construtora Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/08/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	86,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	02/01/2021
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Padre Leo Commissari (final).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 13.341.846,37
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	08/01/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	8,4%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	
<b>Situação da Obra</b>	paralisada
<b>Observações</b>	O contrato com a ETC foi rescindindo. A nova licitação foi concluída e o contrato está em vias de assinatura.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução de Obras de Infraestrutura Pública e Complementação da Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito).
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Venceslau Pereira de Souza.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 515.264,58
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Mauá Empreendimentos e Participações Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	14/12/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	12/01/2020
<b>Situação da Obra</b>	concluída
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Pery Ronchetti s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 11.434.127,45
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Versátil Engenharia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	12/03/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	4,8%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/05/2021
<b>Situação da Obra</b>	paralisada
<b>Observações</b>	Termo de suspensão de contrato devido a pandemia do coronavirus.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Pery Ronchetti s/nº.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 26.297.389,18
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	12/03/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	57,4%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	12/03/2021
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Habitação
<b>Objeto</b>	Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 6.478.604,31
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Lemam Construções e Comércio S.A.
<b>Data de Início da Obra</b>	22/09/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	0,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	22/09/2021
<b>Situação da Obra</b>	em andamento
<b>Observações</b>	Contrato SA.201.1 Nº 119/2020, assinado no dia 17/09/2020.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEBs Isidoro Battistin e Marcelo Roberto Dias.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada Galvão Bueno,5085, Batistini - CEP 09842-080 / Rua Augusto Vinturini,206, Batistini - CEP 09842-040.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.092.797,99
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Ubiratan Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	10/05/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	10/02/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Com recebimento definitivo, última medição aprovada, porém aguardando a emissão da CND pela Receita Federal para liquidação.

<b>Função de Governo</b>	Educação
<b>Objeto</b>	EMEB Aluísio de Azevedo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 16.149.999,99
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CDG Construtora SA.
<b>Data de Início da Obra</b>	12/10/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	61,6%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	14/01/2021
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatório do Paço Municipal.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 158.952,70
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/10/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	14/03/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Reforma da Cabine Primaria Paço Municipal.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.110.338,15
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	08/10/2018
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	05/01/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluida
<b>Observações</b>	Termos de Recebimento provisório e definitivo emitido.

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 245.772,57
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.
<b>Data de Início da Obra</b>	14/06/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	11/10/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Técnicos Para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Varios Locais do Município.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 5.689.956,63
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF PROJETO.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/02/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	26,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/02/2021
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Cultura
<b>Objeto</b>	Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.916.317,57
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	CPO. Projetos e Obras Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	17/06/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	02/04/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando Termo de Recebimento Definitivo.

<b>Função de Governo</b>	Assistência Social
<b>Objeto</b>	Conclusão da Reforma e Ampliação do CRAS II – Bairro Alves Dias.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua João Batista Capitaneo, 160, Bairro Alves Dias.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 324.689,89
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	15/08/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	14/03/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Termo de Recebimento provisório emitido. Aguardando CND para pagamento medição final.

<b>Função de Governo</b>	Cultura
<b>Objeto</b>	Execução de Remanescente de Obra de Edifício Público para Fins Culturais.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.507.945,37
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Harus Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	02/10/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	08/04/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Termos de Recebimento provisório e definitivo emitido.

<b>Função de Governo</b>	Administração
<b>Objeto</b>	Reforma do imóvel localizado no complexo da Secretaria de Assistência Social, situado na av. Redenção 271, para abrigar as instalações da Delegacia de Infrações e Crimes Contra o Meio Ambiente - DICMA.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Redenção, 271.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 228.837,37
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	21/02/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	21/05/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Termos de Recebimento provisório e definitivo emitido.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 547.315,36
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	26/11/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	26/07/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Aguardando a finalização da última medição.

<b>Função de Governo</b>	Desporto e Lazer
<b>Objeto</b>	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua dos Açores s/n - Riacho Grande.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 3.329.939,01
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Spalla Engenharia Eireli.
<b>Data de Início da Obra</b>	05/08/2015
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	0,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	06/01/2019
<b>Situação da Obra</b>	Paralisada
<b>Observações</b>	Esta obra encontra-se na mesma situação (paralisada), está em fase de rescisão unilateral ou nulidade do processo licitatório de acordo com Parecer da PGM-5.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Contratação emergencial para contenção de encostas.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd Silvina.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 43.312.772,86
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Terracom Construções Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	01/04/2019
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/03/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Obra concluída com pendencias.Este contrato inclui repasse de verba estadual. Falta efetivar as últimas medições.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Obras de recuperação viária no Bairro Jordanópolis.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Antenor Nascente , Rua Dalva de Oliveira, Rua Arthur Pontual, Rua Edmundo Barreto Pinto, Rua Edson Carneiro, Rua Egidio Michaesen, Rua Eugênio Gomes, Rua Gois Monteiro, Rua Henrique Dias , Rua Herbert Moses, Rua Luiz Alonso Peres, Rua Martin Silveira, Rua Miguel Gustavo, Rua Milton Ribeiro, Rua Novais Teixeira, Rua Oduvaldo Viana, Rua Oswald de Andrade, Rua Paulo Magalhães, Rua Percy Lau, Rua Quintanilha Ribeiro, Rua Rangel de Carvalho, Rua Rodrigues do Vale, Rua Sergio Milliet, Rua Silas de Oliveira, Rua Souza Dantas, Rua Botucatu, Rua Izidoro Venzol, Rua Margarida Dusi Angeli, Rua Martins Fontes, Rua Milton Campos, Rua Vitório Venzol, Rua Celso Tadeu Santos, Rua Alfredo Angelini, Rua Moacir Padilha, Rua Pagano Sobrinho, Rua Patricio Teixeira, Rua Aiuruoca, Rua Arnaldo Margonari, Rua Cleonice Candida Fanani, Rua Edno Zenorini, Rua Mejica L S Rodrigues.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 4.169.157,89
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Kamilos Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	08/01/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	08/09/2020
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Esse contrato inclui repasse de emendas federais num valor de R\$ 2.225.071,56; Existe uma Contrapartida obrigatória Financeira que é parte integrante do convênio com o governo federal que corresponde ao valor de R\$ 32.890,87; Sendo parte da Prefeitura não incidente no contrato junto a CEF o valor de R\$ 1.911.195,46. Pagamos até a data o valor de 1.929.487,12 referente aos serviços da parte prefeitura e R\$ 2.098.877,44 referentes aos serviços da parte da emendas. Restando um saldo de R\$ 40.897,77 a ser quitado.

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Realização de Obras de Recuperação viária na Av Nicola Demarchi, Bairro Botujuru.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av. Nicola Demarchi.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.572.609,69
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	23/07/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	5,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	23/01/2021
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Realização de Obras de Recuperação viária na Av Café Filho.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Av Café Filho.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 1.892.791,87
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Emparsanco Engenharia S/A.
<b>Data de Início da Obra</b>	31/07/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	32,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	31/10/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Revitalização do Campo Palestrinha.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Norberto Esteves.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.107.547,01
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Progredior Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	07/08/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	21,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	07/11/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Revitalização do Campo Vila São José.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Elói Borges.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 2.138.438,97
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Construtora Progredior Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	07/08/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	21,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	07/11/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Urbanismo
<b>Objeto</b>	Reforma da Praça Natanael Julio da Silva.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Estrada do Rio Acima x Rua Atilio Jorge Salum x Rua Belmiro Pardo Roman.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 355.739,68
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Dekton Engenharia e Construção Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	25/08/2020
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	30,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	25/12/2020
<b>Situação da Obra</b>	Em andamento
<b>Observações</b>	

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Objeto</b>	Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 37.277.018,93
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
<b>Data de Início da Obra</b>	09/10/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	09/10/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Tramites de recebimento definitivo em andamento.(em fase final de documentos).

<b>Função de Governo</b>	Saneamento
<b>Objeto</b>	Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraiba.
<b>Endereço da Obra (completo)</b>	Rua Jurubatuba - Centro.
<b>Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)</b>	R\$ 370.688.048,54
<b>Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)</b>	Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng).
<b>Data de Início da Obra</b>	17/12/2013
<b>Nível de Execução Física (em %) até 30/09/2020</b>	100,0%
<b>Data Prevista para Conclusão</b>	15/10/2019
<b>Situação da Obra</b>	Concluída
<b>Observações</b>	Tramites de recebimento definitivo (em fase de entrega dos documentos).