

Exercício: 2024

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$43.365.004,07
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	29/04/2019
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	29/09/2024
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Obra concluída, fase final de reprogramação para encerramento do contrato.

Exercício: 2024

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de prevenção riscos: contenção de encostas no Município de São Bernardo do Campo - Fase 2 (Pac Risco 2) - Lote 1.
Endereço da Obra (completo)	Rua Aderita Lopes e Rua Progressista - Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$11.837.348,82
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	27/07/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	99,52%
Data Prevista para Conclusão	27/01/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissári (final).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$29.238.985,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	21/10/2020
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	21/10/2023
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 1.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 30.764.512,28
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	16/05/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	47,53%
Data Prevista para Conclusão	16/05/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 2.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$28.883.616,78
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	16/05/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	41,64%
Data Prevista para Conclusão	16/11/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresas para a elaboração de projetos executivos e execução das obras de urbanização integrada dos assentamentos precários areião, Sabesp, Vila dos Estudantes e Monte Sião (favela) - Etapa 2 , neste município - Lote 3.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.736.138,27
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	13/02/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	24,51%
Data Prevista para Conclusão	16/12/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Implantação do Centro Comunitário de Interesse Social, denominado PAC Mananciais - Etapa 3, e para a implantação do Centro Comercial de interesse social denominado PAC Mananciais Etapa 6.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Areião (Viário do Monte Sião) s/nº (Continuação da Rua Padre Léo Comissári).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$14.188.602,98
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Teto Construtora S.A.
Data de Início da Obra	06/06/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	57,78%
Data Prevista para Conclusão	29/04/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$32.082.703,13
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	09/02/2024
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação de empresa para execução/implantação de obras de melhoramento de bairro do projeto parque imigrantes e elaboração de projetos executivos e complementares pró-moradia Lote 1.
Endereço da Obra (completo)	Rua José Martins Fernandes s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$32.667.900,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/06/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	27,64%
Data Prevista para Conclusão	06/06/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução da Etapa 2 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$21.140.665,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	02/06/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	22,48%
Data Prevista para Conclusão	19/06/2025
Situação da Obra	Em andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de obras de interesse social do "Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Silvina Audi".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$47.218.364,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda.
Data de Início da Obra	23/08/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	14,42%
Data Prevista para Conclusão	22/08/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Obras de infraestrutura do conjunto habitacional Vila Esperança e de projeto executivo complementar - 2ª Etapa - Fase 2, localizado no bairro Montanhão.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 9.179.906,28
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Teto Construtora S.A.
Data de Início da Obra	29/07/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	8,05%
Data Prevista para Conclusão	29/07/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção de edifício para o CAPS AD III.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, altura n° 2.500 - Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$6.071.515,29
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	01/02/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	30/08/2024
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção UBS Vila São Pedro II .
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes, nº 1800 (dentro do complexo esportivo Regina Rocco) - Ferrazópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$13.413.440,38
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio UBS Vila São Pedro 2.
Data de Início da Obra	13/06/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	48,17%
Data Prevista para Conclusão	13/12/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção de edifício para o CAPS AD III Infanto Juvenil.
Endereço da Obra (completo)	Rua José Dias Donadelli, s/nº - Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$8.246.738,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda.
Data de Início da Obra	06/11/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	3,93%
Data Prevista para Conclusão	05/11/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção UBS Santa Terezinha.
Endereço da Obra (completo)	Rua Guerra Junqueiro x Anita Franchinni.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$7.319.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD- Construtora Laços Detetores e Eletronica Ltda.
Data de Início da Obra	23/10/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	21,31%
Data Prevista para Conclusão	16/11/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e ampliação para implantação do AME+.
Endereço da Obra (completo)	Rua Secondo Modolin, 450.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$18.621.124,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Soluções Serviços Terceirizados Ltda.
Data de Início da Obra	17/05/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	5,36%
Data Prevista para Conclusão	12/05/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma do prédio para implantação da UBS JD Petroni.
Endereço da Obra (completo)	Alamenda Minas Gerias, 23.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$4.708.658,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	27/05/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	41,08%
Data Prevista para Conclusão	23/11/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma UBS JD Farina.
Endereço da Obra (completo)	R. Maria Josefa Mendes,15.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$1.077.223,97
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dias Alves Construções e Reformas Ltda.
Data de Início da Obra	07/03/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	58,98%
Data Prevista para Conclusão	02/11/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma Telhado UBS Vila São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	R. da Comunidade, 100.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$408.541,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dias Alves Construções e Reformas Ltda.
Data de Início da Obra	11/04/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	77,69%
Data Prevista para Conclusão	10/09/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Reforma da futura instalação do Centro Dia do Idoso.
Endereço da Obra (completo)	Rua Álvaro Alvim nº 274 - Pauliceia.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$1.290.513,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dias Alves Construções e Reformas Ltda.
Data de Início da Obra	23/08/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	61,04%
Data Prevista para Conclusão	23/06/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Execução de obra de implantação da Casa da Mulher.
Endereço da Obra (completo)	Rua Senador Ricardo Batista, s/nº - Bairro Assunção.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$1.348.704,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DR3 Engenharia.
Data de Início da Obra	04/02/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	48,44%
Data Prevista para Conclusão	01/10/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contratação de empresa para execução de serviço de recuperação de pavimento asfáltico no Bairro Planalto, São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Av. Max Mangels Senior, Av. Dom Jaime de Barros Câmara, Rua Benedito Conrado Filho.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$5.354.329,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CIA Multi Serviços e Urbanização Ltda.
Data de Início da Obra	20/06/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	77,00%
Data Prevista para Conclusão	18/10/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Obra com repasse financeiro de convênio firmado junto à CEF de emenda federal: R\$4.118.405,89.

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contratação de empresa para execução de obra de recuperação viária no Bairro Vila Gonçalves, neste Município.
Endereço da Obra (completo)	Ruas: Pietro Francini, Francisco Adamo, Dário Luiz Setti, dos Lírios, Antônio Pinheiro da Costa, Padre Salvador Pires Santiago, Alvaro Moreira, Comendador Carlo Mário Gardano, Mário Zampieri, Antonio Luiz Valério e José Spinelli, Capitão Mor Antônio de Oliveira, Ernesto Setti, Manuel Corazza, das Acácias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$2.598.642,97
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Schunck Terraplanagem e Transportes Ltda.
Data de Início da Obra	11/05/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	10/06/2024
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Obra com repasse financeiro de convênio firmado junto à CEF de emenda federal. O atraso financeiro ocorreu por conta de atraso dos valores de repasse do convênio.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contratação de empresa para execução de obra de recuperação viária nos Bairros Vila São José, Paulicéia e Jardim do Mar, neste Município.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jurubatuba, Rua Baffin, Rua Antônio Campanha, Rua Antônio dos Santos Rodrigues, Rua José Lobo, Avenida Senador Fláquer, Rua João Escudeiro, Rua José Monteiro de Brito Netto, Rua Santa Adelaide, Rua Alberto Lopes Raposo, Rua Miguel Arco e Flexa, Rua João Pasin, Rua Presidente Dutra, Rua Júlia Ivak, Rua Adelina Salvatore Bassoli, Rua Henrique Alves dos Santos, Rua Anunciara Gobbi, Travessa Rita Joaquina de Lima, Rua Miguel Gobbi, Rua Pedro Jacobucci, Rua Nicolau Filizola, Rua Olavo Bilac, Rua Engenheiro Franco Zampari, Rua Euclides da Cunha, Rua Washington Luiz, Rua Monte Alegre, Rua Dionísio Cavalcante de Souza, Rua Ernesto Bezerra, Rua Sebastião Borges de Oliveira, Rua José Veríssimo, Rua 24 de Fevereiro, Rua Manoel Raimundo da Silva, Rua Francisco Mendes Pereira, Rua Matutina Rocha de Campos, Rua Frutuoso Ferreira de Lima, Rua Sebastião Mateus Ramos, Rua Eurides Alves de Oliveira, Rua José Pedro da Silva, Rua Ruy Barbosa, Rua 3 de Maio, Rua Maria Eulália Barreto, Rua Álvaro Inácio Cardoso, Rua Orlando Cruz, Rua Pedro Victor, Rua Abílio Alves, Rua Alcício Dionísio dos Santos, Rua Nildo Salvador Toscano, Rua Dr. Felício Laurito, Rua Maria Adelaide L. Quelhas, Rua Dinah, Alameda Glória, Rua Príncipe Humberto, Rua Domingos João Ballotin, Rua José Pelosini, Rua Rodrigues Alves, Rua João Batista de Oliveira Lima, Rua Djalma Dutra, Rua São Savino, Rua Rio Branco, Rua Padre Lustosa, Rua Doutor Fláquer, Rua Newton Prado, Rua Tenente Sales, Rua Américo Brasileiro, Rua Romeu Mantovani, Rua Italo Setti, Rua Joaquim José Maia, Rua Neusa Coelho, Rua de Ligação (Vila São José), Rua Augusto Bulle, Rua José Fiuza da Rocha, Rua Augusto Dário Tonizza, Rua Wanda Bueno Coelho, Rua Izabel de Andrade Maia, Rua Vicente Paschoaletti, Rua Manuel Antônio de Almeida, Rua Claudemiro Augusto da Rocha, Rua José Tavares Bastos, Rua Jorge Miguel, Rua Jesus de Nazareth, Rua Francisco Filinto de Almeida, Rua João Teixeira Coelho, Rua Giácomo Gobato, Avenida Cézar Magnani, Travessa São José, Rua Clementino, Rua Canindé, Rua Pedro de Toledo, Rua Antenor Corradi, Rua Água Branca, Avenida Coronel Francisco Rodrigues Seckler, Rua da Penha, Rua Pacaembu, Rua Xavier de Toledo, Praça Eugênio Fanti Quagliarini, Rua Pinheiros, Rua da Mooca, Rua Júlio de Mesquita Filho, Rua Consolação, Rua Líbero Badaró, Rua Miguel Guillen, Rua João Depolli, Rua Senji Suguino, Rua M.M.D.C., Rua Aclimação, Rua Paranavaí, Rua Maringá, Rua Regente Bráulio Muniz, Rua Lapa, Rua João Daré, Rua Martins, Rua Apucarana, Rua Senador Fausto Cabral, Rua Pari, Rua Butantã, Rua Casa Verde, Rua Paulo Virgínio, Rua 17 de Março, Rua Dráusio, Rua Arnaldo Psota, Rua Newton, Rua Pietro Romani, Rua Carolina Carletto Negri, Rua Camargo, Rua Ermano Guazzelli, Rua José Dante, Rua João Biancalana, Rua Nova Londrina, Rua Napoleão de Alencastro Guimarães, Rua São José, Rua Paschoal, Rua Tucuruvi, Rua Morumbi, Avenida Gastão Castro Camorim, Rua Álvaro Alvim, Rua Delfim Moreira, Rua Gino Amadei, Rua Manoel Simões de Souza, Rua Francisco Alves, Rua Cristóvão Jaques, Rua Santa Cruz, Rua Antônio Ceron, Rua Almerina Cemoline Rebulci, Rua Nossa Senhora da Aparecida, Rua Belém, Rua Tatuapé, Rua Jacó do Bandalim, Rua Cásper Líbero, Rua Joaquim José de França, Rua Rosa Capassi, Rua Ibirapuera, Rua Barra Funda, Rua Júlio de Mesquita, Rua Stefan Demboski, Rua Tenente Pereira Sobrinho, Rua Elias Abrahão D. N. Dibbi, Rua Benedo Raggiani, Rua General Bertoldo Klinger, Rua Alta Sorocabana, Rua Alto Noroeste, Rua Bom Retiro, Rua José Maria Terron, Rua General Izidoro Dias Lopes, Rua Ângelo Gobato, Rua Alto Paraná, Rua Cacique Tibiriçá, Praça General Dale Coutinho, Rua Pedro Chaves, Praça Bartholomeu Ferrero, Rua Heitor Villa lobos, Rua Fernão Dias Paes Leme.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$19.548.967,76
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
Data de Início da Obra	24/06/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	05/12/2023
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Obra com repasse financeiro de convênio emenda estadual. Ocorreu troca da empresa contratada, da Emparsanco Engenharia S/A para Hidropav Construtora e Participações LTDA. A Hidropav executou o remanescente do contrato no valor de R\$19.548.964,76. O atraso financeiro ocorreu por conta de atraso dos valores de repasse do convênio.

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contratação de empresa para execução de obra de recuperação viária no Bairro Rudge Ramos, São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua do Sacramento; Rua Comendador Rodolfo Crespi; Rua Comendador Pinotti Gamba; Rua Duque D'Abruzzo; Rua Vassilios Abraham Gavriloglou; Rua Paulo Nagima; Rua Hamilton; Rua Rocha Formigoni; Rua Rioji Noda; Rua Irineu Ferreira da Silva; Rua Gama; Rua Beta; Rua Nicolas Mateo; Praça Nilo Gomes de Lima.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$1.711.291,41
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Hidropav Construtora e Participações Ltda.
Data de Início da Obra	24/06/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	22/10/2022
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Obra com repasse financeiro de convênio emenda estadual. O atraso financeiro ocorreu por conta de atraso dos valores de repasse do convênio.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma do Campo do Ferrazópolis.
Endereço da Obra (completo)	Rua Bela Cor.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$2.579.926,62
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
Data de Início da Obra	21/03/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	18/05/2023
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

Exercício: 2024

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma do Campo do Taboão.
Endereço da Obra (completo)	Rua Paraná.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$2.615.135,60
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DR3 Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	01/02/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	01/07/2024
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Aguardando repasse estadual para finalizar pagamentos.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Reforma da Praça João Armando Mancuso.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas X Rua Jacob Scopel.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$949.798,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
Data de Início da Obra	01/02/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	01/06/2024
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma do Campo do Palmeirinha.
Endereço da Obra (completo)	Rua Aquitibaia.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$2.881.788,34
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vila Ema Construções Ltda.
Data de Início da Obra	21/03/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	65,25%
Data Prevista para Conclusão	28/09/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma dos Campos Detroit e DER.
Endereço da Obra (completo)	Detroit : Rua das Perobas e DER : Rua Olavo Bilac.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$5.410.578,77
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
Data de Início da Obra	28/05/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	14,41%
Data Prevista para Conclusão	05/02/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Termo de Contrato para construção do Ecoponto Santa Cruz, Região Pós Balsa - neste Município - Programa de Recuperação e Ordenamento Sociambiental nos Bairros de São Bernardo do Campo-PROSABS/CAF.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Rio Acima, 13500 - Riacho Grande - São Bernardo do Campo/SP.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$2.015.603,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Codal Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/01/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	55,96%
Data Prevista para Conclusão	23/01/2025
Situação da Obra	Em andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Termo de Contrato para execuçã de obras de canalização do córrego BAL- 12, pavimentação de ruas no entorno da ação da canalização e obras de esgotamento sanitário da SABESP de ligações de ramais e interligações de EEE.
Endereço da Obra (completo)	Córrego BAL - 12, Bairro dos Alvarengas, 6 ruas no Parque Bandeirantes e 6 ruas no Parque Florestal.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$7.301.149,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	02/08/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	71,15%
Data Prevista para Conclusão	14/03/2025
Situação da Obra	Paralisada 18/07/2024
Motivo da Paralisação da Obra	Necessidade de intervenção da SABESP na área da obra para ligação de novas redes de esgoto sanitário
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Até a data de 30/09/2024 a obra estava paralisada, mas a execução da obra do Bal 12 foi retomada em 17/10/24 e tem como previsão de conclusão em 14/03/2025.

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor Leste-Oeste - Lote 2.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a cabeceira do Viaduto Thereza Delta e a Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Avenida Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$227.011.906,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Encalso/Convap.
Data de Início da Obra	04/09/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	04/09/2022
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Emitido o Termo de recebimento definitivo em 30/11/2023.

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor de ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Jardim, Avenida Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Avenida Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Avenida Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$58.430.108,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Versátil/DP Barros/SBC.
Data de Início da Obra	01/02/2018
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	99,91%
Data Prevista para Conclusão	28/08/2022
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Termo de recebimento definitivo da 1º tapa(estaca 200 a 341) foi emitido em 03/02/2022, Termo de Recebimento Definitivo da 2º etapa (estaca 000 a 300) aguardando o fornecimento da “as built”.

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Avenida Piraporinha e Corredor ABD.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$43.661.760,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	30/12/2019
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	10/01/2022
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Emitido o Termo de recebimento definitivo em 30/11/2023.

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor de ônibus estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$15.884.044,94
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	29/01/2020
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	26/01/2022
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo, contratada não apresentou as correções solicitadas na obra.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Descontaminação, pavimentação, drenagem e coleta de esgoto - Jardim das Oliveiras.
Endereço da Obra (completo)	Jardim das Oliveiras I, II e III, Jardim Diana e Jardim Nova Patente.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$52.442.424,61
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Descontaminação Jardim Oliveiras, Diana e Nova Patente.
Data de Início da Obra	26/04/2021
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	89,16%
Data Prevista para Conclusão	15/03/2026
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Recuperação de pavimento da estrada Marco Polo.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Marco Polo, entre as estacas 9+10,000 e 57+03,593 (começo da Estrada Galvão Bueno até o Rodoanel).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.591.648,19
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S.A.
Data de Início da Obra	01/06/2021
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	01/12/2021
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	Aguardando emissão do Termo de encerramento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Execução de obras remanescentes corredor urbano Leste-Oeste.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Samuel Aizemberg - Bairro Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$55.965.604,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	01/04/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	86,83%
Data Prevista para Conclusão	14/08/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Execução das obras de implantação da alça de acesso ao KM 16 da rodovia Anchieta (SP-150) Etapa 1.
Endereço da Obra (completo)	Rodovia Anchieta, KM 16 (SP-150) Etapa 1.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$6.888.962,05
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	02/06/2022
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	68,68%
Data Prevista para Conclusão	09/04/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Pavimentação da Estrada Poney Club e Obras da SABESP.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Poney Club.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$15.455.840,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	17/02/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	59,49%
Data Prevista para Conclusão	17/08/2024
Situação da Obra	Paralisada 30/08/2024
Motivo da Paralisação da Obra	Considerando os atrasos por parte do Poder Judiciário, em proceder as desapropriações necessárias para execução da obra para Execução do Alargamento e Pavimentação da Estrada Poney Club e obras da SABESP, fica paralisado a execução do cronograma físico/financeiro do Contrato nº 020/2023 a partir desta data.
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM 25.
Endereço da Obra (completo)	Binário na rua Santa Martins, prolongamento da estrada do Poney Club até a rotatória de acesso à rodovia SP - 160 - KM.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$19.926.199,24
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	31/03/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	67,15%
Data Prevista para Conclusão	22/06/2025
Situação da Obra	Paralisada 30/09/2024
Motivo da Paralisação da Obra	Em função de obstáculos que impedem o prosseguimento regular da execução das obras previstas no contrato em questão, informamos a necessidade de suspensão temporária da execução dos serviços bem como do cronograma físico-financeiro, com base nas seguintes razões: 1.A não liberação das áreas necessárias para a execução do binário da Rua Santa Martins, incluindo a conexão do novo viário à Estrada do Poney Club, situação que se agrava pelos atrasos na resolução das pendências relacionadas ao processo de desapropriação dessas áreas. 2.O atraso por parte da SPMar (concessionária do Rodoanel Mário Covas, abrangendo os trechos Sul e Leste) na liberação das áreas de sua competência para
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	A obra estava paralisada até a data de 30/09/2024, mas a sua execução foi retomada em 09/12/2024.

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Execução das obras de construção do viaduto Estaiado Piraporinha e recapeamento da Av. Robert Kennedy.
Endereço da Obra (completo)	Viaduto Estaiado Piraporinha e Recapeamento da Avenida Robert Kennedy.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$166.748.907,42
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Interliga.
Data de Início da Obra	29/06/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	61,40%
Data Prevista para Conclusão	29/06/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Ampliação E Requalificação da Estrada dos Alvarengas - PROSABS/CAF.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas - Bairro dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$122.908.609,72
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Reviver Alvarenga.
Data de Início da Obra	02/08/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	27,42%
Data Prevista para Conclusão	01/08/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Ciclovía e Fonte Luminosa Ornamental.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Francisco Prestes Maia.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$4.989.741,32
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	12/09/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	89,50%
Data Prevista para Conclusão	08/01/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro Dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 1. - Infraestrutura Orquídeas (A1),localizado no Município De São Bernardo Do Campo - PROSABS/CAF.
Endereço da Obra (completo)	Ruas: E, Edson Roberto Vismara, Florestan Fernandes, Herbert de Souza, Irmã Dulce,José Cola Grossi, Lucidalva da Silva, Luiz Lua Gonzaga, Luzia as Costa Batista, Luzia Francelina Cimas, Nelson Pizzolito, Nilson de Souza, Nossa Senhora de Guadalupe,a Padre Damião Calixro Trajano, PaFreire, Rita Mendes de Oliveira, São José Operario, Sebastião Milton da Silva, Sebastião Pacheco, Sheila de Melo Sobral, Teresa Barbosa de Oliveira, Rua Tom Jobim, Vânia Silva Santos e Ninicius de Mora.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$38.831.141,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio FBS/CCL.
Data de Início da Obra	29/09/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	54,51%
Data Prevista para Conclusão	26/03/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 2. - Infraestrutura Las Palmas (A2) E Pinheiro (E), localizado No Município de São Bernardo do Campo PROSABS/CAF.
Endereço da Obra (completo)	Ruas:Elizaberth Lobo Garcia,Josué de Castro, Braz Cubas, Capitão Carlos Lamarca, Coronel Bonifacio Carvalho, Dep. CarlosLamarca, Diamante, dos Caçadores, dos Navegantes, dos Veleiros, Gregorio de Matos, guanamby, guarape, margarida Maria Alves, Maria da Penha, Nora Astorga, Pescador, São Cristovão, São Simão, sebastiana Regaccini Simão, SEbastião Rodrigues, Silvio de Lima, Xapuri, Guatemala, Montemor,. Vitória, das paineiras, dos Cocais, dos educandarios, dos ingazeiros, dos Jatobas, dos Jequitibas, dos Pinhais, Ipê Amarelo, Pau Brasil e Tupinambas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$25.780.733,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TMK Engenharia S.A.
Data de Início da Obra	29/09/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	64,18%
Data Prevista para Conclusão	29/03/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 3. - Infraestrutura Laura (B1), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF.
Endereço da Obra (completo)	Ruas: Albatroz, Bem Te Vi, Cardeal, Das Andorinhas, Das Araras , Coimbra, Unidos na Esperança, Avenida João de Barro, Avenida Laura, Avenida Mil e Um, Ademar Saraiva Leão, Águia, Alasca, Alfredo Caputo, Almeida Durão, Amadeu, América do Norte, América do Sul, Antônio Monteiro de Oliveira, Ave do Paraíso, Beira Rio (Rua Seis), Bela Vista (Jd. Nova América), Canadá, Carlos Falletti (passagem Grécia), Casa Nova, Cidade do Coração, Condor , José Daniel de Aguiar, Das Corujas, Das Garças, Das Palmeiras, Do Açude, Dos Canários, Dos Evangélicos, Dos Flamingos, Dos Industriários, Dos Mineiros, Dos Operários, Dos Pedreiros, Ema, Falcão (Jd. João de Barro), Joel Figueiredo Gomes, Madre Maria Inês Tribioli, Mário Alberto Marchi, Neci Eloí Dantas Paulo Guilherme Falletti, Pavão, Pelicano, Planalto, Principal, Ribeiro, Roma, Rouxinol, Sabiá, Santa Cecília, Sebastião Leme da Silva, Siriema, Sylvio, Tangalaura, Tangarás, Tucano e Rua Um.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$43.611.926,38
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio V2 Pós Imigrantes.
Data de Início da Obra	29/09/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	39,23%
Data Prevista para Conclusão	29/03/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contrato para execução de serviços de Pavimentação, Sinalização, Urbanização e Obras da Sabesp com Implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque conduto forçado da Sabesp (material e mão de obra nas Vias do Bairro dos Alvarengas (Pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote- 4. - Infraestrutura Alvarenga (B2), localizado no Município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF.
Endereço da Obra (completo)	Ruas: Tenri (R. das Voltas/R. Dom Armando Lombardi), Tie, Albertino Augusto Vieira, Auto Gonsalves de Oliveira (Rua Três - Lixão), Cristiano Carneiro Travi Filho, Francisco Batista de Oliveira, Francisco Beltran Batistini, José Rodrigues de Oliveira - Lixão, Luiz Mariano da Silva, Josesito de Sousa Moura (Rua Um - Lixão), Maria Araújo Maciel (Rua Dois – Lixão), Paulo Lazzuri, Araponga, Araruna, Armando Bertaglia, Aubécio Vieira de Sousa (Rua Quatro - Lixão), Beija Flor (Recanto dos Pássaros), Cinco (Jardim Bela Vista), Cisne, Das Voltas (passagem), Evangelista, Expedito Venceslau da Silva (Rua do Meio), Falcão (Recantos dos Pássaros), Fragata, Francisco Santos, Gaivotas, Harpia Vereador Mário Franciscon, Maurício Galante, Pedro Lazzari (Osvaldo Pilon - GMAPS), Piauí, Quero Quero e São Caetano.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$24.713.249,77
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio SE-Alvarenga.
Data de Início da Obra	29/09/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	61,19%
Data Prevista para Conclusão	29/03/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contrato para execução de serviços de pavimentação, sinalização, urbanização e obras da sabesp com implantação de obras lineares de rede de esgoto, ligações de ramais, linhas de recalque, conduto forçado da sabesp (material e mão de obra) nas vias do bairro dos Alvarengas (pós Imigrantes), nos trechos denominados como Lote-5. - Infraestrutura HIS Orquídeas, localizado no município de São Bernardo do Campo - PROSABS/CAF.
Endereço da Obra (completo)	Jardim Orquídeas, bairro dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$38.791.405,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Terracom Construções Ltda.
Data de Início da Obra	15/05/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	0,79%
Data Prevista para Conclusão	15/11/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contrato para execução de terraplanagem com cortes e aterros no complexo do Parque Alvarenga neste Município.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas - Complexo Parque Alvarenga, bairro dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$1.263.343,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/09/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	39,19%
Data Prevista para Conclusão	29/09/2024
Situação da Obra	Paralisada 27/09/2024
Motivo da Paralisação da Obra	Considerando que o processo de obtenção de autorização para supressão vegetal encontra-se em andamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), não sendo autorizado nenhum tipo de intervenção no local antes da anuência do órgão ambiental licenciador,assim fica paralisada a execução do cronograma físico/financeiro.
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contratação de Empresa de Engenharia para execução de Pavimentação (CBUQ) na Estrada do Rio Acima e obras de abastecimento de rede de água através de convênio com a SABESP (material e mão-de-obra) na Região do Pós-Balsa no município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Rio Acima, região do Pós-Balsa.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$34.701.955,14
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Rio Acima.
Data de Início da Obra	15/01/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	21,35%
Data Prevista para Conclusão	15/03/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Execução das obras de conclusão do Corredor Couros.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Avenida Piraporinha até Rodovia Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$151.016.952,30
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio VPDA Corredor Couros.
Data de Início da Obra	27/02/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	27,56%
Data Prevista para Conclusão	27/02/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contratação de empresa para a execução de recuperação de pavimento em vias urbanas - Avenida Pereira Barreto.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$1.372.922,05
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Hidropav Construtora e Participação Ltda.
Data de Início da Obra	03/07/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	15,64%
Data Prevista para Conclusão	15/03/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Transporte
Objeto	Contratação de empresa de engenharia para a execução das Obras de Implantação de Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP-150) - Etapa 2.
Endereço da Obra (completo)	Alça de Acesso ao Km 16 da Rodovia Anchieta (SP-150).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$12.993.527,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Nova Alça KM 16.
Data de Início da Obra	01/07/2024
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	8,26%
Data Prevista para Conclusão	01/03/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Turismo
Objeto	Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$1.043.154,57
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
Data de Início da Obra	03/10/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	0,34%
Data Prevista para Conclusão	09/11/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Turismo
Objeto	Recuperação das edificações da área amazônica da Cidade da Criança para implantação do Centro Turístico de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Kara, nº 105 - Jardim do Mar.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$583.421,62
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	RCM Construtora Ltda.
Data de Início da Obra	04/01/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	100,00%
Data Prevista para Conclusão	27/12/2023
Situação da Obra	Concluída
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	Obra de Ampliação - EMEB Celso Augusto Daniel.
Endereço da Obra (completo)	Rua Centauro (Cj Hab Três Marias), nº 190 - Cooperativa, CEP 09852-208.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$10.132.694,24
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
Data de Início da Obra	11/01/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	71,51%
Data Prevista para Conclusão	24/01/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Educação
Objeto	Obra de Ampliação - EMEB Luiza Maria de Farias.
Endereço da Obra (completo)	Rua do Contorno, s/nº - Ferrazópolis, CEP 09790-395.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$6.416.670,17
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
Data de Início da Obra	11/01/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	81,34%
Data Prevista para Conclusão	24/01/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Educação
Objeto	Obra de Ampliação - EMEB Regina Rocco I.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes, Vila do Tanque, nº 1845 - Vila Sao Pedro, CEP 09781-220.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$11.142.605,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD Construtora, Laços Detetores e Eletrônica Ltda.
Data de Início da Obra	11/01/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	80,54%
Data Prevista para Conclusão	24/01/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Demolição de edificação e construção de Complexo Aquático no bairro Batistini.
Endereço da Obra (completo)	Rua das Flores, nº 470 - Batistini.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$5.031.747,87
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex.
Data de Início da Obra	22/08/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	42,15%
Data Prevista para Conclusão	15/03/2024
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Implementação do Complexo de Esportes Aquáticos.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Açoures, s/nº - Riacho Grande.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$5.407.799,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	KIN Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	19/07/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	54,79%
Data Prevista para Conclusão	07/01/2025
Situação da Obra	Em Andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	

Exercício: 2024

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Obras de modernização no campo de futebol do Parque Selecta.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Pedro Mendes, s/nº - Parque Selecta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.718.663,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Reiscon Construtora e Terraplanagem Ltda.
Data de Início da Obra	11/08/2023
Nível de Execução Física (%) até 30/09/2024	15,44%
Data Prevista para Conclusão	13/12/2024
Situação da Obra	Em andamento
Motivo da Paralisação da Obra	
A obra foi licitada sob a égide da Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC)?	Não
Observações	