

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma , Ampliação e Adaptação de Unidade Básica de Saúde Vila Rosa.
Endereço da Obra (completo)	Av. Rosa Aizemberg, 569 - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09862-305.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.836.386,30
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO Projetos e Obras Ltda.
Data de Início da Obra	16/09/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	16/06/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Inaugurada em 08/07/2020.

Função de Governo	Saúde
Objeto	Execução das Obras Civas (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina.
Endereço da Obra (completo)	.Rua Oswaldo Stuchi, 390 - Parque Selecta, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 09791-770
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.064.693,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	21/06/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	70%
Data Prevista para Conclusão	21/11/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma e Adaptação do Hospital Anchieta para atendimento da Pandemia da COVID -19.
Endereço da Obra (completo)	.Rua Silva Jardim, 470, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 09715-090
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.400.925,14
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CDG Construtora S/A.
Data de Início da Obra	07/04/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	74%
Data Prevista para Conclusão	04/09/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma da cobertura e instalação de SPDA do Hospital Anchieta.
Endereço da Obra (completo)	Rua Silva Jardim, 470, Centro, São Bernardo do Campo/SP, CEP.: 09715-090.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 381.041,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	06/03/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	06/07/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 310.519.517,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC.
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	83%
Data Prevista para Conclusão	19/09/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE II.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 219.654.567,47
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio ENCALSO / CONVAP.
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	75%
Data Prevista para Conclusão	04/12/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Av. Piraporinha e Corredor ABD.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 34.790.253,74
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	10/01/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	47%
Data Prevista para Conclusão	10/01/2022
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 73.479.002,32
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	25/09/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando o recebimento definitivo.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.
Endereço da Obra (completo)	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.154.263,52
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	96%
Data Prevista para Conclusão	31/07/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 57.509.852,15
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio VERSATIL / DP BARROS / SBC.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	80%
Data Prevista para Conclusão	06/08/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Rotary.
Endereço da Obra (completo)	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 20.653.827,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	99%
Data Prevista para Conclusão	06/07/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.
Endereço da Obra (completo)	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 39.045.926,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	95%
Data Prevista para Conclusão	06/08/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 20.929.616,28
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	99%
Data Prevista para Conclusão	06/07/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Construção Terminal de Ônibus Batistini.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.157.651,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	95%
Data Prevista para Conclusão	06/08/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.852.002,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	03/02/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	38%
Data Prevista para Conclusão	03/10/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 3210.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.390.153,72
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Contracta Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	63%
Data Prevista para Conclusão	23/03/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Sobreiros s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.162.690,98
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia, Construções e Geotecnica Ltda.
Data de Início da Obra	08/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	82%
Data Prevista para Conclusão	08/12/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Feltrins s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 19.062.972,26
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.
Data de Início da Obra	25/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	58%
Data Prevista para Conclusão	25/12/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua Alvarenga Peixoto s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 6.363.593,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	49%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina s/n°.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 126.521.955,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	96%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	paralisada
Observações	Em processo de reprogramação para encerramento do contrato.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº 40.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 95.614.812,67
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A.
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	16/04/2020
Situação da Obra	concluída
Observações	Em processo de encerramento.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 32.500.140,17
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	29/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	45%
Data Prevista para Conclusão	29/10/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Obras espalhadas em várias localidades.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 27.505.732,08
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vici Construtora Ltda.
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	86%
Data Prevista para Conclusão	02/01/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de InfraestrututuraViária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari (final).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 13.341.846,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	08/01/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	8%
Data Prevista para Conclusão	08/01/2020
Situação da Obra	paralisada
Observações	O contrato com a ETC foi rescindindo e uma nova licitação está em trâmite em substituição à anterior.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Obras de Infraestrutura Pública e Complementação da Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito).
Endereço da Obra (completo)	Rua Venceslau Pereira de Souza.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 515.264,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Mauá Empreendimentos e Participações Ltda.
Data de Início da Obra	14/12/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	12/01/2020
Situação da Obra	concluída
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 11.434.127,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	5%
Data Prevista para Conclusão	12/03/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 26.297.389,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	48%
Data Prevista para Conclusão	12/03/2021
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.708.150,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	84%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Contrato rescindido em 11/11/2016. Por não ter sido formalizado outro contrato, a atual situação se configura como "concluída", visto que o bloco didático da obra que abriga a função precípua da escola encontra-se em funcionamento.

Função de Governo	Administração
Objeto	Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatório do Paço Municipal.
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 158.952,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.
Data de Início da Obra	15/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	14/03/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma da Cabine Primaria Paço Municipal.
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.110.338,15
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda.
Data de Início da Obra	08/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	05/01/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Termo de Rescisão de Serviço S.A 201.1 nº 08/2019.Tendo em vista alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públicas, estamos reagendando as novas datas para os respectivos Termos de Recebimentos.

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal.
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 245.772,57
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.
Data de Início da Obra	14/06/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	11/10/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Termo de Recebimento provisório emitido.

Função de Governo	Varias
Objeto	Prestação de Serviços Tecnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Tecnicos Para Execução de Obras no Municipio de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Varios Locais do Municipio.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.689.956,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio GPOSISTRAN - TPF Projeto.
Data de Início da Obra	26/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	13%
Data Prevista para Conclusão	26/02/2021
Situação da Obra	Em andamento
Observações	-

Função de Governo	Cultura
Objeto	Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação.
Endereço da Obra (completo)	.Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.916.317,57
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO Projetos e Obras LTDA.
Data de Início da Obra	17/06/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	02/04/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Termo de Recebimento provisório emitido.

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Conclusão da Reforma e Ampliação do CRAS II – Bairro Alves Dias.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Batista Capitanéo, 160, Bairro Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 324.689,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	15/08/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	58%
Data Prevista para Conclusão	14/03/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	-

Função de Governo	Cultura
Objeto	Execução de Remanescente de Obra de Edifício Público para Fins Culturais.
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro .
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.507.945,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Harus Construções Ltda.
Data de Início da Obra	02/10/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	08/04/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Termo de Recebimento provisório emitido.

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma do imóvel localizado no complexo da Secretaria de Assistência Social, situado na av. Redenção 271, para abrigar as instalações da Delegacia de Infrações e Crimes Contra o Meio Ambiente - DICMA.
Endereço da Obra (completo)	Av. Redenção, 271.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 228.837,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Marcelo Dantas Ltda.
Data de Início da Obra	21/02/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	21/05/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Termo de Recebimento provisório emitido.

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEBs Isidoro Battistin e Marcelo Roberto Dias.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno,5085, Batistini - CEP 09842-080 / Rua Augusto Vinturini,206, Batistini - CEP 09842-040.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.092.797,99
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Ubiratan Ltda.
Data de Início da Obra	10/05/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	10/02/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Com recebimento provisório, execução de correções em serviços específicos e pontuais de pequena monta (garantia de obra).

Função de Governo	Educação
Objeto	EMEB Aluísio de Azevedo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cabral da Câmara,57, Jardim Embaré - CEP 09895-200.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.149.999,99
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CDG Construtora SA.
Data de Início da Obra	12/10/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	37,46%
Data Prevista para Conclusão	05/10/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Açores s/n - Riacho Grande.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.329.939,01
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli.
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	0%
Data Prevista para Conclusão	06/01/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Todas as tratativas consumiram considerável intervalo de tempo, e nesse interim, o Ministério do Esporte, face ao tempo decorrido na aprovação perante a Caixa Econômica Federal, não concedeu extensão da vigência do convênio, considerando que o convênio foi extinto, considerando que se extinguíram as possibilidades técnicas,

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma do Conjunto Aquático do Baetão.
Endereço da Obra (completo)	Rua Ítalo Setti, 901 - Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.755.456,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dekton Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	13/05/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	22/01/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 547.315,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda.
Data de Início da Obra	26/11/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	61%
Data Prevista para Conclusão	26/07/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama.
Endereço da Obra (completo)	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	09/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	09/10/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tramites de recebimento definitivo em andamento.

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraíba.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jurubatuba - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 370.688.048,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng).
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	15/10/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tramites de recebimento definitivo em andamento.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação emergencial para contenção de encostas.
Endereço da Obra (completo)	Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd Silvina.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.312.772,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Terracom Construções Ltda.
Data de Início da Obra	01/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	31/03/2020
Situação da Obra	Concluída
Observações	Obra concluída com pendencias, este contrato inclui repasse de verba estadual. Falta efetivar as últimas medições.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Obras de recuperação viária no Bairro Jordanópolis.
Endereço da Obra (completo)	Rua Antenor Nascente , Rua Dalva de Oliveira, Rua Arthur Pontual, Rua Edmundo Barreto Pinto, Rua Edson Carneiro, Rua Egidio Michaelson, Rua Eugênio Gomes, Rua Gois Monteiro, Rua Henrique Dias , Rua Herbert Moses, Rua Luiz Alonso Peres, Rua Martin Silveira, Rua Miguel Gustavo, Rua Milton Ribeiro, Rua Novais Teixeira, Rua Oduvaldo Viana, Rua Oswald de Andrade, Rua Paulo Magalhães, Rua Percy Lau, Rua Quintanilha Ribeiro, Rua Rangel de Carvalho, Rua Rodrigues do Vale, Rua Sergio Milliet, Rua Silas de Oliveira, Rua Souza Dantas, Rua Botucatu, Rua Izidoro Venzol, Rua Margarida Dusi Angeli, Rua Martins Fontes, Rua Milton Campos, Rua Vitório Venzol, Rua Celso Tadeu Santos, Rua Alfredo Angelini, Rua Moacir Padilha, Rua Pagano Sobrinho, Rua Patricio Teixeira, Rua Aiuruoca, Rua Arnaldo Margonari, Rua Cleonice Candida Fanani, Rua Edno Zenorini, Rua Mejica L S Rodrigues.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.169.157,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	08/01/2020
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	97%
Data Prevista para Conclusão	08/09/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Reforma de Praças -Praça Portugal.
Endereço da Obra (completo)	RUA Benedito Conrado Filho.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 958.960,22
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Codal Engenharia.
Data de Início da Obra	28/10/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 30/06/2020	100%
Data Prevista para Conclusão	30/05/2020
Situação da Obra	concluída
Observações	Esse contrato inclui repasse de emenda federal.