

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I
Endereço da Obra (completo)	Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 174.454,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TPD Engenharia LTDA EPP
Data de Início da Obra	24/03/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	21/08/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III
Endereço da Obra (completo)	Entre a Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – Bairro dos Casa e Entre as Ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - Bairro Baeta Neves
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 539.384,40
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dekton Engenharia e Construção LTDA
Data de Início da Obra	24/03/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	21/08/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do córrego Saracantan
Endereço da Obra (completo)	Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis / Baeta Neves
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 36.863.171,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S/A
Data de Início da Obra	15/06/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	69%
Data Prevista para Conclusão	30/04/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do córrego Pindorama
Endereço da Obra (completo)	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda
Data de Início da Obra	26/09/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	88%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando providências da SABESP para sanar pendências

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central
Endereço da Obra (completo)	Rua Jurubatuba - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 353.098.851,83
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (OAS e SERVENG)
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	65%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Galerias de Micro Drenagem
Endereço da Obra (completo)	Av. Albert Schweitzer
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 488.706,55
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	29/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	52%
Data Prevista para Conclusão	30/04/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando providências da SABESP para sanar pendências

Função de Governo	Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança- Fase II
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 3210
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 19.135.014,90
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A
Data de Início da Obra	20/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	23%
Data Prevista para Conclusão	25/02/2012
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Nova etapa de licitação em análise para conclusão das unidades habitacionais não finalizadas

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de saneamento integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II
Endereço da Obra (completo)	Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.745.073,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H Guedes Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	13/03/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	47%
Data Prevista para Conclusão	30/04/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato foi rescindido e a nova licitação está em andamento

Função de Governo	Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina, s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 122.424.642,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	80%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 119.213.686,82
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	72%
Data Prevista para Conclusão	10/10/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 53.595.606,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda
Data de Início da Obra	09/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	60%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2020
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato está em fase de distrato e a abertura de nova licitação em análise

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução projeto integrado de intervenção nos assentamentos precários dos Córregos Saracantan e Colina - 2º Trecho
Endereço da Obra (completo)	Rua Amazonas s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 40.643.915,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	27/01/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	1%
Data Prevista para Conclusão	30/05/2020
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato foi rescindido e a abertura de nova licitação está em análise

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra (completo)	Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 107.948.124,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	MPD Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	29/11/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	25%
Data Prevista para Conclusão	22/03/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Farina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental)
Endereço da Obra (completo)	Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petrópolis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.259.835,61
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	16/03/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	31%
Data Prevista para Conclusão	16/08/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e modernização do Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão.
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 566.451,73
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	30/06/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	14%
Data Prevista para Conclusão	11/11/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato foi rescindido e a abertura de nova licitação está em análise

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de reforma e modernização do campo de futebol e quadra poliesportiva do Jardim do Lago
Endereço da Obra (completo)	Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 735.964,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporadora Ltda
Data de Início da Obra	14/01/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	04/07/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando a análise da CEF sobre a última medição

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.489.681,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	98%
Data Prevista para Conclusão	03/08/2014
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato está em fase de distrato, por inexecução parcial por parte da empresa

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de reforma para acessibilidade de vestiário e sanitários em quadras esportivas - 5 ginásios
Endereço da Obra (completo)	Vários locais no município
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 805.402,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Costa & Zampieri Ltda
Data de Início da Obra	27/06/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	01/03/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando a análise da CEF sobre a última medição

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de reforma e modernização dos vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides
Endereço da Obra (completo)	Rua Olavo Bilac, 240 - Jardim Olavo Bilac
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.447.135,41
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex Ltda - EPP
Data de Início da Obra	20/07/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	58%
Data Prevista para Conclusão	21/04/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase de reprogramação junto a CEF

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra (completo)	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.247.852,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	0%
Data Prevista para Conclusão	30/07/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase de reprogramação junto a CEF e ajustes necessários no projeto

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de reforma e modernização do Campo de Futebol do Jardim Nazareth - Palestrinha
Endereço da Obra (completo)	Av. Juscelino Kubtschek, 10 - Jardim Nazareth
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.621.366,80
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex LTDA - EPP
Data de Início da Obra	21/11/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	0%
Data Prevista para Conclusão	20/07/2017
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para prosseguimento

Função de Governo	Comércio e serviços
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de revitalização e requalificação do Parque Estoril - Etapa 1
Endereço da Obra (completo)	Avenida Portugal, 1.100 - Estoril Riacho Grande
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.721.599,47
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	San Diego Serviços e Manutenção Ltda
Data de Início da Obra	21/06/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	01/12/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	A prestação de contas está em análise

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 24.119.204,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construções e Incorporações CEI - Ltda
Data de Início da Obra	27/04/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	81%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Paralisada por ordem judicial

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 23.411.212,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	79%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Inexecução parcial da obra

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Conclusão dos serviços de construção das unidades de ensino infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari - Jardim Silvina, Rua João XXIII, 430 - Jardim Nazareth, Rua dos Vianas - Jardim Farina, Rua Canadá, 250 - Jardim Represa e Rua Marcílio Conrado, 370 (680 na ART) - Riacho Grande
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 34.982.759,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tumi Construções e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	08/12/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	91%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.489.681,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	62%
Data Prevista para Conclusão	03/08/2014
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Existem no momento tratativas entre a administração e a empresa para a retomada das obras

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do pavimento térreo da SF - Procuradoria de Assuntos Fiscais e Tributários
Endereço da Obra (completo)	Av. Kennedy - Bairro Anchieta
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 453.807,74
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	31/08/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	03/03/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Assistência Social
Denominação / Destinação da Obra	Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias
Endereço da Obra (completo)	Rua João Batista Capitanio, 160 - Bairro Alves Dias
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 228.409,13
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	15/09/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	76%
Data Prevista para Conclusão	26/10/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O Centro de Referência de Assistência Social será concluído através de nova licitação

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Reforma de imóvel para abrigar o Posto de Atendimento ao Cidadão do Bairro Assunção
Endereço da Obra (completo)	Avenida João Firmino nº 900 - Bairro Assunção
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 481.320,88
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	05/10/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	03/01/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obra de reforma do Centro de Atendimento ao Cidadão e da Subprefeitura do Rudge Ramos.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jacquey, 61 - Bairro Vila Helena / Rudge Ramos
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.439.838,87
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TPD Engenharia LTDA - EPP
Data de Início da Obra	16/02/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	15/08/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma no prédio da Secretaria de Saúde
Endereço da Obra (completo)	Rua João Pessoa, 59 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 181.671,50
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma no Hospital Anchieta
Endereço da Obra (completo)	Rua Silva Jardim, 470 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 66.101,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma na EMEB Nádia Aparecida Issa Pina
Endereço da Obra (completo)	Av. Imperatriz Leopoldina, 1080 - Nova Petrópolis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 191.578,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma na EMEB Janette Mally Betti Simões, EMEB Cecília Meireles e EMEB Maria Adelaide
Endereço da Obra (completo)	Rua Dos Vianas, 3520 - Jd. Industrial / Rua Campinas, 70 - Baeta Neves / Avenida Senador Fláquer, 385 - Vila Euclides
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 191.118,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TPD Engenharia Ltda EPP
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma na EMEB Maria Mattar Jorge
Endereço da Obra (completo)	Rua Três De Maio, 203 - Jd. Olavo Bilac
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 44.096,28
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma no Prédio da Secretaria de Educação
Endereço da Obra (completo)	Av. Wallace Simonsen, 222 - Nova Petrópolis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.288,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma no Prédio da Funerária
Endereço da Obra (completo)	Rua Dos Viannas, 168 - Vila Tupi
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.301,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TPD Engenharia Ltda EPP
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de reparos e reforma no prédio da Diretoria do Departamento de Engenharia de Tráfego - ST-1
Endereço da Obra (completo)	Rua Giácomo Versolato, 150 - Nova Petrópolis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 41.458,84
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia , Construções e Geotécnica Ltda
Data de Início da Obra	30/11/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	100%
Data Prevista para Conclusão	30/12/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B)
Endereço da Obra (completo)	Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 173.234.836,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A
Data de Início da Obra	27/01/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	53%
Data Prevista para Conclusão	02/04/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Drenagem e pavimentação Linha Camargo
Endereço da Obra (completo)	Córrego da Linha Camargo entre a Av. dos Flamingos e a Estrada dos Alvarenga - Intervenção C01
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 67.399.921,90
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A
Data de Início da Obra	18/06/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	39%
Data Prevista para Conclusão	18/12/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando liberação da reprogramação por parte do Ministério das Cidades

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras nos Corredores de avenidas
Endereço da Obra (completo)	Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 59.671.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Nova Lauro Gomes
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	18%
Data Prevista para Conclusão	27/01/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para prosseguimento

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 259.241.537,41
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	47%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 179.369.192,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio ENCALSO / CONVAP
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	21%
Data Prevista para Conclusão	04/11/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus João Firmino
Endereço da Obra (completo)	Av. João Firmino, Rua Joaquim Nabuco e Rua Frei Gaspar até a Rua Jurubatuba
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 12.836.098,55
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	83%
Data Prevista para Conclusão	15/02/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 71.218.053,26
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	85%
Data Prevista para Conclusão	19/04/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos
Endereço da Obra (completo)	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 46.855.301,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	66%
Data Prevista para Conclusão	15/02/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Construção Terminal de Ônibus Alves Dias
Endereço da Obra (completo)	Rua Cristovão de Barros, 53 (antigo Clube Triângulo) - Assunção
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 19.371.652,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Engenharia
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2017	92%
Data Prevista para Conclusão	17/04/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	