

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Casa de Repouso São Vicente de Paula
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarengas, 999 - Bairro Assunção
Meta Física Anual / Atendimento da população	Capacidade de atendimento de 74 idosos em regime de internato
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 4.949.551,60
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Hudson Ltda
Data de Início da Obra	18/11/2013
Nível de Execução Física	87%
Valor Total Pago	R\$ 4.312.083,95
Data Prevista para Conclusão	12/02/2015
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato foi rescindido

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Casa de Repouso São Vicente de Paula
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarengas, 999 - Bairro Assunção
Meta Física Anual / Atendimento da população	Capacidade de atendimento de 74 idosos em regime de internato
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 677.619,10
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	19/06/2015
Nível de Execução Física	90%
Valor Total Pago	R\$ 612.015,89
Data Prevista para Conclusão	Agosto/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Jd Leblon
Endereço da Obra	Rua Abramo Luchesi, 5 - Jd Leblon
Meta Física Anual / Atendimento da população	População aproximadamente referenciada para a Unidade - 30.816
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 3.039.580,97
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Progredior Ltda
Data de Início da Obra	08/05/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.924.614,49
Data Prevista para Conclusão	30/04/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Alvarenga
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarengas, 1.199 - Bairro Assunção
Meta Física Anual / Atendimento da população	População aproximadamente referenciada para a Unidade - 35.381
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 4.124.272,03
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Progredior Ltda
Data de Início da Obra	17/07/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 3.361.554,39
Data Prevista para Conclusão	30/06/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Jardim Silvina
Endereço da Obra	Rua Marques Barbacena, 85 - Jd Silvina
Meta Física Anual / Atendimento da população	População aproximadamente referenciada para a Unidade - 28.345
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 3.120.102,03
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Progredior Ltda
Data de Início da Obra	30/04/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 3.120.102,03
Data Prevista para Conclusão	29/04/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Ipê
Endereço da Obra	Rua Lago da Mangueira. 329 - Jd Ipê
Meta Física Anual / Atendimento da população	População aproximadamente referenciada para a Unidade - 34.322
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 1.534.509,42
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Esteto Engenharia e Comércio Ltda
Data de Início da Obra	27/08/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.193.030,70
Data Prevista para Conclusão	26/08/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde V Dayse
Endereço da Obra	Rua Vicente de Carvalho, 255 - Vila Dayse
Meta Física Anual / Atendimento da população	População aproximadamente referenciada para a Unidade - 22.735
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 1.114.896,83
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Esteto Engenharia e Comércio Ltda
Data de Início da Obra	26/08/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.114.896,83
Data Prevista para Conclusão	Janeiro/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Construção do CAPS Farina
Endereço da Obra	Av Wallace Simonsen, 1900 - Farina
Meta Física Anual / Atendimento da população	População referenciada de aproximadamente 100.000 habit. Prevê atendimento contínuo a 500 usuários/ano aproximadamente
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.259.835,61
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	16/03/2016
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	15/03/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses
Endereço da Obra	Av Dr. Rudge Ramos, 1740 - Bairro Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	Abrangência de todo o território municipal em vigilância e controle de zoonoses e agravos à saúde com o envolvimento de animais
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.466.344,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	21/08/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.119.459,14
Data Prevista para Conclusão	20/08/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação da Policlínica Centro
Endereço da Obra	Av Armando Ítalo Setti, 402 - Centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	Realização de 240.000 atendimentos/ano
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 9.488.160,06
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	23/01/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 8.816.249,93
Data Prevista para Conclusão	23/07/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades em Reabilitação
Endereço da Obra	Rua Warner, 300 - Jardim Hollywood
Meta Física Anual / Atendimento da população	Realização de 2.835 atendimentos/mês em média
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 907.278,99
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	01/10/2015
Nível de Execução Física	42%
Valor Total Pago	R\$ 379.901,91
Data Prevista para Conclusão	01/10/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Saracantan
Endereço da Obra	Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis/Baeta Neves
Meta Física Anual / Atendimento da população	200.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 36.863.171,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S/A
Data de Início da Obra	15/06/2012
Nível de Execução Física	55%
Valor Total Pago	R\$ 15.277.882,21
Data Prevista para Conclusão	30/06/17
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Silvina
Endereço da Obra	Av. José Fornari - Jardim Silvina
Meta Física Anual / Atendimento da população	20.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 9.799.423,35
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	27/07/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 9.532.725,10
Data Prevista para Conclusão	20/02/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização dos Córregos Capuava/Meninos
Endereço da Obra	Rua Schultz Wenk - Bairro Demarchi
Meta Física Anual / Atendimento da população	55.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 41.999.337,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	04/07/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 41.453.541,08
Data Prevista para Conclusão	Março/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Ipiranga Vivaldi
Endereço da Obra	Av. Winston Churchil s/n - Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	60.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 181.190.148,91
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Encalso Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2013
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 180.998.505,62
Data Prevista para Conclusão	13/05/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Pindorama
Endereço da Obra	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis
Meta Física Anual / Atendimento da população	55.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	26/09/2013
Nível de Execução Física	56%
Valor Total Pago	R\$ 28.315.954,79
Data Prevista para Conclusão	09/04/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Obras de Drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central
Endereço da Obra	Rua Jurubatuba - Centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	800.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 319.287.817,61
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (Const. OAS e SERVENG)
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física	51%
Valor Total Pago	R\$ 150.384.171,38
Data Prevista para Conclusão	17/12/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Obras de implantação de Polder Paulicéia
Endereço da Obra	Avenida Lauro Gomes - Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	15.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 4.859.731,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	07/03/2015
Nível de Execução Física	95%
Valor Total Pago	R\$ 4.853.213,73
Data Prevista para Conclusão	10/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Estação Elevatória Rio Claro
Endereço da Obra	Rua Antenor Corradi - Bairro Pauliceia
Meta Física Anual / Atendimento da população	10.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 3.699.444,27
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	01/02/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 3.139.667,32
Data Prevista para Conclusão	Fevereiro/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Requalificação do Largo da Igreja São João Batista e Praça da Capelinha
Endereço da Obra	Largo São João Batista
Meta Física Anual / Atendimento da população	42.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 6.091.416,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções S/A
Data de Início da Obra	10/04/2015
Nível de Execução Física	88%
Valor Total Pago	R\$ 5.357.761,19
Data Prevista para Conclusão	15/08/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Velório Municipal do Cemitério Paulicéia
Endereço da Obra	Rua Julio de Mesquita, 1055
Meta Física Anual / Atendimento da população	805.895 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.348.867,84
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Provence Construtora Ltda
Data de Início da Obra	05/05/2014
Nível de Execução Física	68%
Valor Total Pago	R\$ 1.600.577,83
Data Prevista para Conclusão	14/11/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Velório Municipal do Cemitério do Carminha
Endereço da Obra	Rua Leonel Guarnieri, S/N
Meta Física Anual / Atendimento da população	805.895 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.075.219,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Provence Construtora Ltda
Data de Início da Obra	05/05/2014
Nível de Execução Física	88%
Valor Total Pago	R\$ 1.827.353,30
Data Prevista para Conclusão	14/11/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Maria Rosa Barbosa 24 Salas
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga
Meta Física Anual / Atendimento da população	67 funcion. / 940 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 5.486.356,12
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 5.450.667,20
Data Prevista para Conclusão	26/07/2010
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 24 Salas
Endereço da Obra	Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda
Meta Física Anual / Atendimento da população	79 funcion. / 1.568 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 5.633.515,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 5.588.227,84
Data Prevista para Conclusão	23/11/2010
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 10 Salas
Endereço da Obra	Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda
Meta Física Anual / Atendimento da população	20 funcion. / 112 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.373.269,14
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.369.442,95
Data Prevista para Conclusão	22/01/2011
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Antigo Clube da Volks 24 Salas
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	76 funcion. / 1.816 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 6.044.306,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 6.041.607,58
Data Prevista para Conclusão	21/02/2011
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Thales de Andrade
Endereço da Obra	Rua Australia, - Jardim Santo Ignacio
Meta Física Anual / Atendimento da população	20 funcion. / 288 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.732.315,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.665.737,10
Data Prevista para Conclusão	23/11/2010
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Reformas e Ampliações do Complexo Aquático e do Complexo de Atletismo do Próprio Municipal
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 44.913.454,80
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora O.A.S. Ltda.
Data de Início da Obra	11/06/2007
Nível de Execução Física	100,0%
Valor Total Pago	R\$ 44.874.155,12
Data Prevista para Conclusão	28/02/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina
Endereço da Obra	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.292 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 22.202.071,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física	87%
Valor Total Pago	R\$ 17.095.282,74
Data Prevista para Conclusão	31/07/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Apenações sendo aplicadas e em curso mais uma reprogramação de prazo.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Reforma de Quadra e Construção de Sala com Sanitario no Bairro Demarchi
Endereço da Obra	Rua Valdomiro Luiz - Jardim Nossa Senhora de Fatima
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 267.900,14
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Elgel Eletricidade e Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	30/10/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 267.900,14
Data Prevista para Conclusão	25/01/2012
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro Educação Unificado - CEU Parque Havai
Endereço da Obra	Rua Volta Redonda, Parque Havai
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.072 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 9.810.385,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/11/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 9.604.440,64
Data Prevista para Conclusão	31/12/2013
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro Educação Unificado - CEU VILA SÃO PEDRO
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	5.168 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 70.782.507,17
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora O.A.S. Ltda.
Data de Início da Obra	18/12/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 70.782.507,17
Data Prevista para Conclusão	28/02/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Ind. e Comércio
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Revitalização e Requalificação do Parque Municipal Estoril - Etapa 1 - Riacho Grande
Endereço da Obra	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.681.891,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	San Diego Serviços e Manutenção Ltda
Data de Início da Obra	21/06/2011
Nível de Execução Física	100,00%
Valor Total Pago	R\$ 2.647.714,70
Data Prevista para Conclusão	01/12/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Contratação de Empresa Para Execução de Obras - Praça da Juventude (Ministerio do Esporte) no Esporte Clube Orquideas
Endereço da Obra	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 1.284.518,03
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física	59%
Valor Total Pago	R\$ 784.735,88
Data Prevista para Conclusão	03/03/2015
Situação da Obra	Outros
Observações	Em curso rescisão contratual

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Contratação Para Execução de Obras Remanescentes - Reforma e Adequação das Unidades Escolares para Garantir Acessibilidade
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	4.270 Alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 3.547.290,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporação e Construtora Ltda
Data de Início da Obra	11/11/2011
Nível de Execução Física	75%
Valor Total Pago	R\$ 2.674.034,22
Data Prevista para Conclusão	03/07/2013
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato rescindido

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Revitalização do Vestiário, das Arquibancadas, e do Campo de Futebol do Riacho Grande.
Endereço da Obra	Rua Marcilio Conrado, 500, Riacho Grande
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 1.313.352,85
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Soccer Grass Acessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda
Data de Início da Obra	05/06/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.272.222,62
Data Prevista para Conclusão	02/05/2013
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Contratação de Empresa Para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador
Endereço da Obra	Av. Armando Italo Setti, 70, Centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 21.119.204,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construções e Incorporações CEI - Ltda
Data de Início da Obra	27/04/2012
Nível de Execução Física	56,00%
Valor Total Pago	R\$ 10.310.320,62
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Regina Rocco Casa (São Pedro)
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	5.168 alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 962.547,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	10/10/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 962.547,34
Data Prevista para Conclusão	29/12/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Maria Rosa Barbosa
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga
Meta Física Anual / Atendimento da população	954 alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 474.742,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Domus Alpha Construções Ltda - EPP
Data de Início da Obra	10/10/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 474.742,95
Data Prevista para Conclusão	03/02/2014
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Modernização do Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin - Baetão
Endereço da Obra	Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 671.821,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporadora Ltda
Data de Início da Obra	15/10/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 377.844,20
Data Prevista para Conclusão	27/02/2014
Situação da Obra	Concluído
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Reforma e Modernização do Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva do Jardim do Lago
Endereço da Obra	Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 1.500
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 620.240,73
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporadora Ltda
Data de Início da Obra	14/01/2013
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 238.949,16
Data Prevista para Conclusão	04/07/2015
Situação da Obra	Concluído
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 3.247.852,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física	1%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	30/07/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Não houve repasse financeiro por parte do Ministério do Esporte

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Contrato para Reforma para Acessibilidade de Vestiario e Sanitarios em Quadras Esportivas
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	7.500 pessoas
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 805.402,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Costa & Zampieri Ltda
Data de Início da Obra	27/06/2013
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 663.644,24
Data Prevista para Conclusão	31/07/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Modernização do "Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão."
Endereço da Obra	Rua Dona Júlia Cesar Ferreira, 271 - Baeta Neves
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 4.200
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 501.102,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	30/06/2014
Nível de Execução Física	15%
Valor Total Pago	R\$ 76.867,43
Data Prevista para Conclusão	11/11/2015
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato rescindido, novo processo de licitação em curso.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Campo de Futebol Society do CREC Deputado Odemir Furlan-Baetinha."
Endereço da Obra	Rua Bauru, 20 - Baeta Neves
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 2.000
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 292.598,14
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Soccer Grass Acessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda
Data de Início da Obra	30/06/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 292.597,24
Data Prevista para Conclusão	30/01/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Assistência Social
Denominação / Destinação da Obra	Ampliação e Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.371 famílias
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 228.409,13
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	15/09/2014
Nível de Execução Física	78%
Valor Total Pago	R\$ 172.867,94
Data Prevista para Conclusão	Abril/2016
Situação da Obra	outros
Observações	Reprogramação em andamento

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Conclusão dos serviços remanescentes de construção das creches do Parque São Bernardo, Ferrazópolis I e Ferrazópolis II
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	155 funcion. / 1.103 alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 12.199.205,88
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	03/11/2014
Nível de Execução Física	85%
Valor Total Pago	R\$ 10.401.659,41
Data Prevista para Conclusão	31/07/16
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Conclusão dos Serviços de Construção da Unidade Escolar de Ensino Infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	312 funcion. / 1.656 alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 32.122.506,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tumi Construções e Empreendimento Ltda
Data de Início da Obra	24/11/2014
Nível de Execução Física	78%
Valor Total Pago	R\$ 24.970.074,75
Data Prevista para Conclusão	31/10/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Reforma e Ampliação de Centro Cultural/Esportivo/Piscina - Paulicéia
Endereço da Obra	Rua Francisco Alves, 460 - Bairro Paulicéia
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 41.222
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 4.909.852,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	02/02/2015
Nível de Execução Física	95%
Valor Total Pago	R\$ 4.673.317,63
Data Prevista para Conclusão	02/04/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Aluisio de Azevedo
Endereço da Obra	Rua Cabral da Camara - Jardim Calux
Meta Física Anual / Atendimento da população	403 alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 825.054,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	29/11/2015
Nível de Execução Física	75%
Valor Total Pago	R\$ 615.681,34
Data Prevista para Conclusão	26/06/16
Situação da Obra	Outros
Observações	Como se trata de várias obras no mesmo contrato, o definitivo será emitido somente após conclusão das demais obras do contrato. Obra paralisada, execução de reforços estruturais no muro/ viga da parede e contíguo a quadra.

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Cora Coralina
Endereço da Obra	Rua Primo Bechelli, 31 - Parque Seleta
Meta Física Anual / Atendimento da população	413 alunos
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 628.881,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	30/09/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 502.665,36
Data Prevista para Conclusão	26/05/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Modernização dos Vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides
Endereço da Obra	Rua Olavo Bilac
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.289.920,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex Ltda
Data de Início da Obra	20/07/2015
Nível de Execução Física	40%
Valor Total Pago	R\$ 479.413,03
Data Prevista para Conclusão	21/04/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Aguardando aprovação da reprogramação da CEF.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços
Endereço da Obra	Integração do sistema viário da Av. João Café Filho - bairro-centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 19.695.963,05
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
Data de Início da Obra	04/07/2011
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 16.243.381,65
Data Prevista para Conclusão	03/04/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços
Endereço da Obra	Estrada do Rio Acima
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 44.703.547,27
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
Data de Início da Obra	11/06/2011
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 30.796.222,13
Data Prevista para Conclusão	03/04/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços
Endereço da Obra	Estrada Particular Riuichi Matsumoto
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 28.785.427,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
Data de Início da Obra	13/06/2013
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 18.890.284,29
Data Prevista para Conclusão	31/08/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços
Endereço da Obra	Avenida Aldino Pinotti
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 5.459.190,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
Data de Início da Obra	01/02/2013
Nível de Execução Física	15%
Valor Total Pago	R\$ 1.219.424,74
Data Prevista para Conclusão	19/10/2014
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras e serviços de pavimentação, recapeamento asfáltico, galerias, sarjetas, serviços de contenções, colocação de guias e obras necessárias e indispensáveis à consecução dos serviços
Endereço da Obra	Avenida Amazonas - Fase 2
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 13.261.026,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica S.A.
Data de Início da Obra	04/07/2011
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 9.942.880,12
Data Prevista para Conclusão	03/04/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de implantação de novo acesso pela Via Anchieta, com execução de pavimentação asfáltica, obras de arte (viaduto) e serviços complementares
Endereço da Obra	Altura do Km. 25, marginal norte, ligando o Jardim Silvina e viaduto para ligar à marginal sul
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 7.146.602,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	01/04/2015
Nível de Execução Física	5%
Valor Total Pago	R\$ 272.873,36
Data Prevista para Conclusão	01/12/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de implantação de novo acesso pela Via Anchieta, com execução de pavimentação e serviços complementares
Endereço da Obra	Altura do Km. 31, pista Sul, possibilitando o acesso ao Riacho Gande, imediações da Yakult
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 3.699.549,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	01/04/2015
Nível de Execução Física	5%
Valor Total Pago	R\$ 95.880,00
Data Prevista para Conclusão	01/11/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (C)
Endereço da Obra	Trecho entre a Av. Piraporinha e Rua Dra. Maria Fidélis
Meta Física Anual / Atendimento da população	4.176 veículos hora pico/dia
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 59.827.609,85
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S.A.
Data de Início da Obra	11/03/2009
Nível de Execução Física	63%
Valor Total Pago	R\$ 53.507.009,03
Data Prevista para Conclusão	Sem previsão
Situação da Obra	Outros
Observações	Aguardando Análise/definição Reprogramação CEF

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (A e B)
Endereço da Obra	Trecho entre a R. D. Maria Fidélis e Corredor ABD
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 146.499.886,20
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Ribeirão dos Couros
Data de Início da Obra	27/01/2012
Nível de Execução Física	53%
Valor Total Pago	R\$ 85.891.323,44
Data Prevista para Conclusão	01/04/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Drenagem e Pavimentação Linha Camargo
Endereço da Obra	Trecho entre Av. dos Flamingos e Estrada dos Alvarengas
Meta Física Anual / Atendimento da população	85.000 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 62.796.908,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S.A.
Data de Início da Obra	18/06/2012
Nível de Execução Física	39%
Valor Total Pago	R\$ 26.314.380,94
Data Prevista para Conclusão	Dezembro/2016
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 1
Endereço da Obra	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Pça Bombeiros
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 225.411.375,78
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física	41%
Valor Total Pago	R\$ 87.226.749,97
Data Prevista para Conclusão	Outubro/2016
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Corredores de Avenidas
Endereço da Obra	Avenidas Lauro Gomes do Taboão e Dr. Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 59.671.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Nova Lauro Gomes
Data de Início da Obra	26/02/2014
Nível de Execução Física	6%
Valor Total Pago	R\$ 3.399.840,87
Data Prevista para Conclusão	sem previsão
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 2
Endereço da Obra	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, Corredor de Ônibus com faixa Exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 127.500.261,23
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Encalso / Convap
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física	7%
Valor Total Pago	R\$ 9.009.129,17
Data Prevista para Conclusão	Novembro/2016
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas S.A 200.2 Nº 93/2015
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarengas
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.219.630 passageiros
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 54.529.187,44
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física	36%
Valor Total Pago	R\$ 16.236.945,95
Data Prevista para Conclusão	19/10/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Construção Terminal de Ônibus Alves Dias S.A 200.2 Nº 95/2015
Endereço da Obra	R. Cristovão de Barros, 53 - antigo Clube Triângulo
Meta Física Anual / Atendimento da população	6.000 passageiros por dia
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 15.494.751,21
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Eng
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física	36%
Valor Total Pago	R\$ 3.344.344,44
Data Prevista para Conclusão	19/10/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Segurança Viária e controle de Semáforos S.A 200.2 Nº70/2015
Endereço da Obra	Diversos Locais do Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	População do município
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 6.350.769,62
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Tecsen
Data de Início da Obra	01/07/2015
Nível de Execução Física	67%
Valor Total Pago	R\$ 4.405.387,95
Data Prevista para Conclusão	01/01/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Construção da SubPrefeitura e Rede Fácil - Centro de Atendimento ao Cidadão Regional do Bairro Alvarenga
Endereço da Obra	Estrada do Alvarenga, 5801/5809/5815- Estrada do Alvarenga - SBC
Meta Física Anual / Atendimento da população	41000 ano
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 1.719.843,60
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.
Data de Início da Obra	14/02/2013
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.694.045,96
Data Prevista para Conclusão	02/06/2014
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II e Equipamentos
Endereço da Obra	Rua Tiradentes nº 3210
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.464 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 4.557.939,97
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A.
Data de Início da Obra	20/09/2010
Nível de Execução Física	23%
Valor Total Pago	R\$ 4.399.593,89
Data Prevista para Conclusão	25/02/2012
Situação da Obra	Outros
Observações	Empreendimento concluído com 23% de execução. Foi distratada a execução de 67% do empreendimento, que será realizado por meio de nova licitação.

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Saneamento Integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II"
Endereço da Obra	Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	10.056 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 39.409.932,42
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H Guedes Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	13/03/2010
Nível de Execução Física	87%
Valor Total Pago	R\$ 34.182.608,90
Data Prevista para Conclusão	31/08/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Três Marias
Endereço da Obra	Estrada Eiji Kikuti, 802
Meta Física Anual / Atendimento da população	4.944 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 80.249.723,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora OAS Ltda.
Data de Início da Obra	19/10/2009
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 83.944.809,16
Data Prevista para Conclusão	19/03/2014
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Silvina/Naval
Endereço da Obra	Av. Dr. José Fornari, s/n
Meta Física Anual / Atendimento da população	2.160 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 37.774.065,28
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda.
Data de Início da Obra	10/06/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 40.653.335,55
Data Prevista para Conclusão	09/09/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional do Nucleo Jardim Esmeralda e Silvina Oleoduto(contrato nº 130/2000)
Endereço da Obra	Rua Padre Leo Comissari, s/n e Rua Pedroso Horta
Meta Física Anual / Atendimento da população	4.384 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 151.872.014,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora OAS Ltda.
Data de Início da Obra	22/09/2009
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 99.005.242,73
Data Prevista para Conclusão	31/03/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Serviços e Obras emergenciais preventivas e corretivas para eliminação de situações de risco socioambientais em assentamentos precários no município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra	Diversos locais do Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	100.000 habitantes aproximadamente
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 5.190.487,87
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Roade Construção Civil e Locação de Equipamentos Ltda.
Data de Início da Obra	12/04/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 20.536.508,74
Data Prevista para Conclusão	12/04/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Urbanização, Produção de Unidades Habitacionais e Equipamentos no Parque São Bernardo
Endereço da Obra	Rua Cora Coralina, s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	12.492 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 98.732.612,87
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física	87%
Valor Total Pago	R\$ 86.829.571,44
Data Prevista para Conclusão	31/12/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Conjunto Habitacional de Interesse Social Pai Herói
Endereço da Obra	Rua Giacinto Tognato, 2344
Meta Física Anual / Atendimento da população	88 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 1.468.942,52
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Progredior Ltda.
Data de Início da Obra	20/09/2011
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.444.168,71
Data Prevista para Conclusão	20/10/2012
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Contenção de Encostas e Prevenção de Riscos, no Município de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra	Diversos locais do Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	20.020 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 23.945.733,09
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S/A
Data de Início da Obra	04/11/2011
Nível de Execução Física	95%
Valor Total Pago	R\$ 25.311.043,16
Data Prevista para Conclusão	01/07/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Implementação da 2ª etapa do projeto de urbanização integrada do assentamento precário Jardim Lavínia
Endereço da Obra	Av.Presidente João Café Filho, s/nº c/ Rua Jorge Pires
Meta Física Anual / Atendimento da população	736 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 16.451.085,50
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda.
Data de Início da Obra	21/06/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 17.199.052,51
Data Prevista para Conclusão	17/05/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Unidades Habitacionais de Urbanização, Saneamento Integrado no Jardim Colina.
Endereço da Obra	Rua Itaquera, 289
Meta Física Anual / Atendimento da população	772 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 9.071.131,38
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda.
Data de Início da Obra	06/07/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 9.656.446,74
Data Prevista para Conclusão	15/10/2014
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Corintinhas e construção do Centro Comercial.
Endereço da Obra	Rua Pedroso Horta
Meta Física Anual / Atendimento da população	3.568 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 3.869.249,42
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Progredior Ltda.
Data de Início da Obra	11/09/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 4.110.641,27
Data Prevista para Conclusão	01/04/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi
Endereço da Obra	Rua Padre Leo Comissari s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	13.364 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 102.764.186,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física	56%
Valor Total Pago	R\$ 58.566.496,81
Data Prevista para Conclusão	30/11/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários <u>Capelinha e Cocaia</u> ,
Endereço da Obra	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149
Meta Física Anual / Atendimento da população	3.074 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 51.862.401,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda.
Data de Início da Obra	09/12/2013
Nível de Execução Física	35%
Valor Total Pago	R\$ 18.783.038,56
Data Prevista para Conclusão	30/09/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução Projeto Integrado de Intervenção nos Assentamentos Precários dos Córregos Saracantan e Colina 2º Trecho, no Município de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra	Rua Amazonas s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	10.972 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 40.643.915,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/01/2014
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 33.216,98
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Outros
Observações	Execução Suspensa

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do centro de atividade econômicas e área verde
Endereço da Obra	Rua Padre Leo Comissari, s/n
Meta Física Anual / Atendimento da população	3.088 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 2.216.135,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	18/11/2015
Nível de Execução Física	35%
Valor Total Pago	R\$ 771.423,23
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de estabilização de taludes e encostas
Endereço da Obra	Diversos locais do Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	13.100 habitantes
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 24.842.604,84
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cappellano Ltda
Data de Início da Obra	Sem Ordem de Serviço
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	01/07/2019
Situação da Obra	Contratada sem Ordem de Início de Serviços
Observações	Aguardando autorização do Ministério das Cidades para emissão da Ordem de Início de Serviços.

Função de Governo	SBCPREV
Denominação / Destinação da Obra	REFORMA DA ANTESSALA DO SBCPREV
Endereço da Obra	AVENIDA SENADOR VERGUEIRO, 1751 - PARQUE SÃO DIOGO - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP
Meta Física Anual / Atendimento da população	
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 4.200,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TANAMI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Data de Início da Obra	29/01/2016
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 4.200,00
Data Prevista para Conclusão	20/03/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Corredor de Ônibus João Firmino S.A 200.2 Nº 92/2015
Endereço da Obra	Av. João Firmino, R. Joaquim Nabuco e R. Frei Gaspar até a R. Jurubatuba
Meta Física Anual / Atendimento da população	414.078 passageiros
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 10.124.331,76
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física	18%
Valor Total Pago	R\$ 1.506.877,62
Data Prevista para Conclusão	15/02/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Corredor de Ônibus Rudge Ramos S.A 200.2 Nº 94/2015
Endereço da Obra	Av. Aldino Pinotti, R. Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.273.586 passageiros
Valor Total Contratado + Aditivos	R\$ 35.402.510,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física	34%
Valor Total Pago	R\$ 1.640.869,27
Data Prevista para Conclusão	15/02/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	