

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Casa de Repouso São Vicente de Paula
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarengas, 999 - Bairro Assunção
Meta Física Anual / Atendimento da população	Capacidade de atendimento de 74 idosos em regime de internato
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 677.619,10
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	19/06/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 677.619,10
Data Prevista para Conclusão	19/10/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Convocação do segundo colocado para finalização da obra

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação da Policlínica Centro
Endereço da Obra	Av Armando Ítalo Setti, 402 - Centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	Realização de 240.000 atendimentos/ano
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 9.534.286,84
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	23/01/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 9.534.286,84
Data Prevista para Conclusão	23/07/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Ampliação do Centro de Especialidades em Reabilitação
Endereço da Obra	Rua Warner, 300 - Jardim Hollywood
Meta Física Anual / Atendimento da população	Realização de 2.835 atendimentos/mês em média
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 907.278,99
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	01/10/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 907.278,99
Data Prevista para Conclusão	01/10/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Construção do CAPS Farina
Endereço da Obra	Av Wallace Simonsen, 1900 - Farina
Meta Física Anual / Atendimento da população	População referenciada de aproximadamente 100.000 habit. Prevê atendimento contínuo a 500 usuários/ano aproximadamente
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.259.835,61
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	16/03/2016
Nível de Execução Física	50%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	15/03/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Hospital de Urgência do Município de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra	Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	Qualificar o atendimento de urgência e emergência de toda a população referenciada SUS do Município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 107.492.641,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	MPD Engenharia LTDA
Data de Início da Obra	30/11/2016
Nível de Execução Física	1%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	29/11/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Manutenção e conservação zoológico - Parque Estoril
Endereço da Obra	Rua Portugal, 1100 - Rio Grande
Meta Física Anual / Atendimento da população	93.094 pessoas
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 419.815,15
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	11/03/2016
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 418.429,90
Data Prevista para Conclusão	07/09/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Manutenção e conservação - Parque Estoril
Endereço da Obra	Rua Portugal, 1100 - Rio Grande
Meta Física Anual / Atendimento da população	93.094 pessoas
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 123.589,60
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	18/08/2016
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 27.986,90
Data Prevista para Conclusão	16/12/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Saracantan
Endereço da Obra	Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis/Baeta Neves
Meta Física Anual / Atendimento da população	200.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 36.863.171,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S/A
Data de Início da Obra	15/06/2012
Nível de Execução Física	59%
Valor Total Pago	R\$ 17.448.453,44
Data Prevista para Conclusão	30/06/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Silvina
Endereço da Obra	Av. José Fornari - Jardim Silvina
Meta Física Anual / Atendimento da população	20.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 9.799.423,35
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	27/07/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 9.532.725,10
Data Prevista para Conclusão	20/02/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização dos Córregos Capuava/Meninos
Endereço da Obra	Rua Schultz Wenk - Bairro Demarchi
Meta Física Anual / Atendimento da população	55.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 42.005.337,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	04/07/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 41.688.459,16
Data Prevista para Conclusão	05/11/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Ipiranga Vivaldi
Endereço da Obra	Av. Winston Churchil s/n - Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	60.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 181.190.148,91
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Encalso Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2013
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 181.047.654,49
Data Prevista para Conclusão	13/05/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do Córrego Pindorama
Endereço da Obra	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis
Meta Física Anual / Atendimento da população	55.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	26/09/2013
Nível de Execução Física	85%
Valor Total Pago	R\$ 30.661.856,84
Data Prevista para Conclusão	09/04/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Obras de Drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central
Endereço da Obra	Rua Jurubatuba - Centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	800.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 353.098.851,83
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (Const. OAS e SERVENG)
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física	62%
Valor Total Pago	R\$ 162.589.302,52
Data Prevista para Conclusão	17/12/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Obras de implantação de Polder Paulicéia
Endereço da Obra	Avenida Lauro Gomes - Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	15.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 4.859.731,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	07/03/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 4.853.213,73
Data Prevista para Conclusão	01/01/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Estação Elevatória Rio Claro
Endereço da Obra	Rua Antenor Corradi - Bairro Pauliceia
Meta Física Anual / Atendimento da população	10.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 3.699.444,27
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	01/02/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 3.694.840,52
Data Prevista para Conclusão	01/07/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Requalificação do Largo da Igreja São João Batista e Praça da Capelinha
Endereço da Obra	Largo São João Batista
Meta Física Anual / Atendimento da população	42.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 6.091.416,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções S/A
Data de Início da Obra	10/04/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 5.357.761,19
Data Prevista para Conclusão	03/09/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Recebimento provisório em 05/09/2016 - Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Velório Municipal do Cemitério Paulicéia
Endereço da Obra	Rua Julio de Mesquita, 1055
Meta Física Anual / Atendimento da população	805.895 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.348.867,84
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Provence Construtora Ltda
Data de Início da Obra	05/05/2014
Nível de Execução Física	68%
Valor Total Pago	R\$ 1.600.577,83
Data Prevista para Conclusão	14/11/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato reinscrido, assumindo a 2ª colocada

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Velório Municipal do Cemitério do Carminha
Endereço da Obra	Rua Leonel Guarnieri, S/N
Meta Física Anual / Atendimento da população	805.895 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.075.219,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Provence Construtora Ltda
Data de Início da Obra	05/05/2014
Nível de Execução Física	88%
Valor Total Pago	R\$ 1.827.353,30
Data Prevista para Conclusão	14/11/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato reinscrido, assumindo a 2ª colocada

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Velório Municipal do Cemitério Paulicéia
Endereço da Obra	Rua Julio de Mesquita, 1055
Meta Física Anual / Atendimento da população	805.895 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.372.810,81
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções S/A
Data de Início da Obra	13/07/2016
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	13/11/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Recebimento provisório em 28/11/2016 - Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Velório Municipal do Cemitério do Carminha
Endereço da Obra	Rua Leonel Guarnieri, S/N
Meta Física Anual / Atendimento da população	805.895 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 768.195,89
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções S/A
Data de Início da Obra	13/07/2016
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	13/11/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Recebimento provisório em 28/11/2016 - Aguardando recebimento definitivo.

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Saneamento Integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II"
Endereço da Obra	Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	10.056 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 43.745.055,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H Guedes Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	13/03/2010
Nível de Execução Física	87%
Valor Total Pago	R\$ 33.777.250,02
Data Prevista para Conclusão	31/08/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Foi feita supressão do objeto a ser executado no valor de R\$ 8.670.857,59. O percentual executado é em relação ao novo valor contratual.

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Silvina/Naval
Endereço da Obra	Av. Dr. José Fornari, s/n
Meta Física Anual / Atendimento da população	2.160 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 40.709.474,20
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda.
Data de Início da Obra	10/06/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 40.493.960,05
Data Prevista para Conclusão	09/09/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando As Built da infraestrutura da medição de agua individualizada e cumprimento do TCRA

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional do Nucleo Jardim Esmeralda e Silvina Oleoduto(contrato nº 130/2000)
Endereço da Obra	Rua Padre Leo Comissari, s/n e Rua Pedroso Horta
Meta Física Anual / Atendimento da população	4.384 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 151.872.014,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora OAS Ltda.
Data de Início da Obra	22/09/2009
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 99.005.242,73
Data Prevista para Conclusão	31/03/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando homologação pela Sabesp do sistema individualizada de agua. Recebimento Provisório para o Jardim Esmeralda em 05/04/2016.

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Urbanização, Produção de Unidades Habitacionais e Equipamentos no Parque São Bernardo
Endereço da Obra	Rua Cora Coralina, s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	12.492 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 115.847.796,49
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física	87%
Valor Total Pago	R\$ 86.794.125,27
Data Prevista para Conclusão	31/12/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Contenção de Encostas e Prevenção de Riscos, no Município de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra	Diversos locais do Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	20.020 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 26.139.514,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S/A
Data de Início da Obra	04/11/2011
Nível de Execução Física	95%
Valor Total Pago	R\$ 25.308.116,03
Data Prevista para Conclusão	01/07/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Implementação da 2ª etapa do projeto de urbanização integrada do assentamento precário Jardim Lavínia
Endereço da Obra	Av.Presidente João Café Filho, s/nº c/ Rua Jorge Pires
Meta Física Anual / Atendimento da população	736 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 17.425.519,51
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	HE Engenharia, Comércio e Representações Ltda.
Data de Início da Obra	21/06/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 17.199.052,51
Data Prevista para Conclusão	17/05/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Recebimento definitivo em 15/09/2016

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de reforma e ampliação do Complexo Esportivo Corintinhas e construção do Centro Comercial.
Endereço da Obra	Rua Pedroso Horta
Meta Física Anual / Atendimento da população	3.568 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 4.136.941,80
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Progredior Ltda.
Data de Início da Obra	11/09/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 4.099.447,07
Data Prevista para Conclusão	01/04/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Recebimento provisório em 24/05/2015 - aguardando resolução de pendências de obra pela construção.

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi
Endereço da Obra	Rua Padre Leo Comissari s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	13.364 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 115.564.102,94
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física	66%
Valor Total Pago	R\$ 69.203.194,35
Data Prevista para Conclusão	30/11/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários <u>Capelinha e Cocaia</u> ,
Endereço da Obra	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149
Meta Física Anual / Atendimento da população	3.074 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 53.595.606,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda.
Data de Início da Obra	09/12/2013
Nível de Execução Física	49%
Valor Total Pago	R\$ 23.147.462,44
Data Prevista para Conclusão	30/09/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução Projeto Integrado de Intervenção nos Assentamentos Precários dos Córregos Saracantan e Colina 2º Trecho, no Município de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra	Rua Amazonas s/nº
Meta Física Anual / Atendimento da população	10.972 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 40.643.915,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/01/2014
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 33.216,98
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Outros
Observações	Execução suspensa

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do centro de atividades econômicas e área verde
Endereço da Obra	Rua Padre Leo Comissari, s/n
Meta Física Anual / Atendimento da população	3.088 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.216.135,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	18/11/2015
Nível de Execução Física	52%
Valor Total Pago	R\$ 1.060.591,83
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urb./Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de estabilização de taludes e encostas
Endereço da Obra	Diversos locais do Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	13.100 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 24.875.640,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cappellano Ltda
Data de Início da Obra	Sem Ordem de Serviço
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	01/07/2019
Situação da Obra	Contratada sem Ordem de Início de Serviços
Observações	Início de obra aguarda autorização do Ministério das Cidades

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Maria Rosa Barbosa 08 Salas
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga
Meta Física Anual / Atendimento da população	25 funcion. / 144 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.985.841,08
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.981.439,17
Data Prevista para Conclusão	18/11/2008
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Maria Rosa Barbosa 24 Salas
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga
Meta Física Anual / Atendimento da população	67 funcion. / 940 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 5.486.356,12
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 5.450.667,20
Data Prevista para Conclusão	26/07/2010
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Paulo Teixeira
Endereço da Obra	Rua Genebra - Bairro Taboão
Meta Física Anual / Atendimento da população	20 funcion. / 112 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.819.222,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.815.669,84
Data Prevista para Conclusão	18/11/2008
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Sandra Cruz Martins Freitas
Endereço da Obra	Rua Valdomiro Luiz - Jardim Nossa Senhora de Fatima
Meta Física Anual / Atendimento da população	24 funcion. / 152 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.093.497,96
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.090.876,19
Data Prevista para Conclusão	25/08/2009
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Mauricio Caetano de Castro II
Endereço da Obra	Rua Alexandre Bonicio, 259 - Bairro Alves Dias
Meta Física Anual / Atendimento da população	26 funcion. / 232 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.996.373,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.992.438,63
Data Prevista para Conclusão	18/11/2008
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 24 Salas
Endereço da Obra	Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda
Meta Física Anual / Atendimento da população	79 funcion. / 1.568 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 5.633.515,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 5.588.227,84
Data Prevista para Conclusão	23/11/2010
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Silvia Zanetti
Endereço da Obra	Rua Silas de Oliveira - Bairro Jordanopolis
Meta Física Anual / Atendimento da população	20 funcion. / 112 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.740.895,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.737.340,54
Data Prevista para Conclusão	10/08/2009
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Aluisio de Azevedo
Endereço da Obra	Rua Cabral da Camara - Jardim Calux
Meta Física Anual / Atendimento da população	14 funcion. / 132 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.569.076,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.565.921,34
Data Prevista para Conclusão	10/08/2009
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Vicente de Carvalho
Endereço da Obra	Rua Xavier de Toledo - Bairro Pauliceia
Meta Física Anual / Atendimento da população	35 funcion. 512 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.822.161,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.818.430,76
Data Prevista para Conclusão	18/11/2009
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB do Jardim Esmeralda 10 Salas
Endereço da Obra	Estrada da Cama Patente - Parque Esmeralda
Meta Física Anual / Atendimento da população	20 funcion. / 112 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.373.269,14
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.369.442,95
Data Prevista para Conclusão	22/01/2011
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Três Marias
Endereço da Obra	Rua Sem Nome - Bairro Cooperativa
Meta Física Anual / Atendimento da população	26 funcion. / 232 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 110.882,42
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 110.895,75
Data Prevista para Conclusão	18/09/2009
Situação da Obra	Outros
Observações	Termo de Aditamento SA. 200.2 nº 123/2010 (sexto) o valor da obra suprimido e a exclusão da EMEB Três Marias

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Antigo Clube da Volks 24 Salas
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	76 funcion. / 1.816 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 6.044.306,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 6.041.607,58
Data Prevista para Conclusão	21/02/2011
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Florestan Fernandes
Endereço da Obra	Rua Operario Luiz Magalhães - Vila Ferrera
Meta Física Anual / Atendimento da população	17 funcion. / 144 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.965.407,71
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 1.961.844,79
Data Prevista para Conclusão	21/09/2009
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Antigo Clube da Volks 10 Salas
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	20 funcion. / 112 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.360.553,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.334.754,06
Data Prevista para Conclusão	18/11/2008
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do EMEB Thales de Andrade
Endereço da Obra	Rua Australia, - Jardim Santo Ignacio
Meta Física Anual / Atendimento da população	20 funcion. / 288 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.732.315,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/09/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.665.737,10
Data Prevista para Conclusão	23/11/2010
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em análise pelo dept. jurídico para resolução das pendências junto ao INSS

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Conjunto Aquatico e Pistas de Atletismo
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 51.208.347,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora O.A.S. Ltda.
Data de Início da Obra	11/06/2007
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 51.198.197,04
Data Prevista para Conclusão	28/02/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina
Endereço da Obra	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.292 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 21.708.150,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física	82%
Valor Total Pago	R\$ 17.742.409,47
Data Prevista para Conclusão	31/07/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato rescindido

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro Educação Unificado - CEU Parque Havaí
Endereço da Obra	Rua Volta Redonda, Parque Havaí
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.072 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 9.810.385,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/11/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 9.604.440,65
Data Prevista para Conclusão	31/12/2013
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando C.N.D. para pagamento da Medição Final

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro Educação Unificado - CEU Três Marias
Endereço da Obra	Estrada Eiji Kikuti / Av. Marginal J.k.
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.292 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 33.584.249,03
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora O.A.S. Ltda.
Data de Início da Obra	18/12/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 35.372.325,62
Data Prevista para Conclusão	15/06/2012
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro Educação Unificado - CEU VILA SÃO PEDRO
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	5.168 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 73.654.577,85
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora O.A.S. Ltda.
Data de Início da Obra	18/12/2010
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 73.657.577,80
Data Prevista para Conclusão	28/02/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Falta CND-CEI

Função de Governo	Ind. e Comércio
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Revitalização e Requalificação do Parque Municipal Estoril - Etapa 1 - Riacho Grande
Endereço da Obra	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 3.721.599,47
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	San Diego Serviços e Manutenção Ltda
Data de Início da Obra	21/06/2011
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 2.679.314,17
Data Prevista para Conclusão	01/12/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Pendente liberação da última parcela do Convênio

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Contratação de Empresa Para Execução de Obras - Praça da Juventude (Ministerio do Esporte) no Esporte Clube Orquideas
Endereço da Obra	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquides
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 1.489.681,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física	52%
Valor Total Pago	R\$ 776.196,33
Data Prevista para Conclusão	03/03/2015
Situação da Obra	Outros
Observações	Reprogramação na PMSBC foi retomada.

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Contratação Para Execução de Obras Remanescentes - Reforma e Adequação das Unidades Escolares para Garantir Acessibilidade
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	4.270 Alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 5.139.410,96
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporação e Construtora Ltda
Data de Início da Obra	11/11/2011
Nível de Execução Física	55%
Valor Total Pago	R\$ 2.840.053,13
Data Prevista para Conclusão	03/07/2013
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato rescindido

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Contratação de Empresa Para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador
Endereço da Obra	Av. Armando Italo Setti, 70, Centro
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 24.119.204,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construções e Incorporações CEI - Ltda
Data de Início da Obra	27/04/2012
Nível de Execução Física	72%
Valor Total Pago	R\$ 17.311.453,28
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Paralisada por ordem judicial

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Maria Rosa Barbosa
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarenga, 1109 - Bairro dos Alvarenga
Meta Física Anual / Atendimento da população	954 alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 474.742,95
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Domus Alpha Construções Ltda - EPP
Data de Início da Obra	10/10/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 474.742,95
Data Prevista para Conclusão	03/02/2014
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando Termo Definitivo

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Modernização do Estádio Municipal Giglio Portugal Pichinin - Baetão
Endereço da Obra	Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 671.821,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporadora Ltda
Data de Início da Obra	15/10/2012
Nível de Execução Física	66%
Valor Total Pago	R\$ 441.235,58
Data Prevista para Conclusão	27/02/2014
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato rescindido

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Reforma e Modernização do Campo de Futebol e Quadra Poliesportiva do Jardim do Lago
Endereço da Obra	Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 1.500
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 735.964,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporadora Ltda
Data de Início da Obra	14/01/2013
Nível de Execução Física	32%
Valor Total Pago	R\$ 238.949,16
Data Prevista para Conclusão	04/07/2015
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Pendente análise da última medição (Resp.: Caixa)

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Contrato para Reforma para Acessibilidade de Vestiário e Sanitários em Quadras Esportivas
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	7.500 pessoas
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 805.402,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Costa \$ Zampieri Ltda
Data de Início da Obra	27/06/2013
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 805.348,34
Data Prevista para Conclusão	31/07/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Modernização do Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão."
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 4.200
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 566.451,73
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	30/06/2014
Nível de Execução Física	14%
Valor Total Pago	R\$ 76.867,43
Data Prevista para Conclusão	11/11/2015
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato rescindido

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma do Campo de Futebol Society do CREC Deputado Odemir Furlan-Baetinha."
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 2.000
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 292.597,24
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Soccer Grass Acessoria e Empreendimentos Esportivos Ltda
Data de Início da Obra	30/06/2014
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 292.597,24
Data Prevista para Conclusão	30/01/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	Faltando pagar parte da última medição

Função de Governo	Assistência Social
Denominação / Destinação da Obra	Ampliação e Reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.371 famílias
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 228.409,13
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	15/09/2014
Nível de Execução Física	76%
Valor Total Pago	R\$ 172.867,94
Data Prevista para Conclusão	26/10/2015
Situação da Obra	Outros
Observações	Paralisada

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Conclusão dos serviços remanescentes de construção das creches do Parque São Bernardo, Ferrazópolis I e Ferrazópolis II
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	155 funcion. / 1.103 alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 14.633.360,62
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	03/11/2014
Nível de Execução Física	81%
Valor Total Pago	R\$ 14.163.936,79
Data Prevista para Conclusão	31/07/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Conclusão dos Serviços de Construção da Unidade Escolar de Ensino Infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande
Endereço da Obra	Varios locais no Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	312 funcion. / 1.656 alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 34.982.759,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tumi Construções e Empreendimento Ltda
Data de Início da Obra	24/11/2014
Nível de Execução Física	83%
Valor Total Pago	R\$ 29.090.350,23
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Recebe recurso parcial da União

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Reforma e Ampliação de Centro Cultural/Esportivo/Piscina - Paulicéia
Endereço da Obra	Rua Francisco Alves, 460 - Bairro Paulicéia
Meta Física Anual / Atendimento da população	População 41.222
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 5.163.613,17
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	02/02/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 4.673.317,63
Data Prevista para Conclusão	02/04/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Falta pagar a última medição

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Contrato Para Execução de Obra de Ampliação, Reforma, Implantação e Paisagismo na EMEB Aluisio Azevedo - Jardim Calux
Endereço da Obra	Rua Cabral da Camara - Jardim Calux
Meta Física Anual / Atendimento da população	403 alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 14.136.827,44
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	BSM Empreendimentos e Construções Ltda
Data de Início da Obra	06/08/2012
Nível de Execução Física	22%
Valor Total Pago	R\$ 3.121.451,63
Data Prevista para Conclusão	27/01/2014
Situação da Obra	Outros
Observações	Contrato rescindido

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Regina Rocco Casa (São Pedro)
Endereço da Obra	Rua Tiradentes, 1853 - Vila do Tanque
Meta Física Anual / Atendimento da população	5.168 alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 962.547,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	10/10/2012
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 962.547,34
Data Prevista para Conclusão	29/12/2015
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: CEU Aluisio de Azevedo
Endereço da Obra	Rua Cabral da Camara - Jardim Calux
Meta Física Anual / Atendimento da população	403 alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 825.054,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	29/11/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 825.054,54
Data Prevista para Conclusão	26/06/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Quadras com Cobertura, Fechamento Lateral e Vestiário na Escola: Cora Coralina
Endereço da Obra	Rua Primo Bechelli, 31 - Parque Seleta
Meta Física Anual / Atendimento da população	413 alunos
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 628.881,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construções Ltda
Data de Início da Obra	30/09/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 628.881,70
Data Prevista para Conclusão	26/05/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e Modernização dos Vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides
Endereço da Obra	Rua Olavo Bilak
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.447.135,41
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex Ltda
Data de Início da Obra	20/07/2015
Nível de Execução Física	80%
Valor Total Pago	R\$ 1.327.129,24
Data Prevista para Conclusão	21/04/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Reprogramação em andamento

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Obras de Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 3.247.852,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	30/07/2016
Situação da Obra	Outros
Observações	Reprogramação junto a CEF

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Serviços de Reforma do Pavimento Térreo da Secretaria de Finanças Onde se Encontra Instalada a Procuradoria de Assuntos Fiscais e Tributários – PGM.1.
Endereço da Obra	Av. Kennedy - Bairro Anchieta
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 336.772,88
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Nobre Correia Engenharia e Construção LTDA
Data de Início da Obra	31/08/2016
Nível de Execução Física	28%
Valor Total Pago	R\$ 93.369,35
Data Prevista para Conclusão	03/03/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de serviços de Reforma e Modernização do Campo de Futebol do Jardim Nazareth - Palestrinha
Endereço da Obra	Av.Juscelino Kubtschek, 10 Jardim Nazareth.
Meta Física Anual / Atendimento da população	População em geral
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 2.821.366,80
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex Ltda
Data de Início da Obra	21/11/2016
Nível de Execução Física	0%
Valor Total Pago	R\$ 0,00
Data Prevista para Conclusão	20/07/2017
Situação da Obra	Parada / Falta de Recursos
Observações	Sem recurso disponível.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (C)
Endereço da Obra	Trecho entre a Av. Piraporinha e Rua Dra. Maria Fidélis
Meta Física Anual / Atendimento da população	4.176 veículos hora pico/dia
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 84.853.990,44
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S.A.
Data de Início da Obra	11/03/2009
Nível de Execução Física	64%
Valor Total Pago	R\$ 54.446.456,45
Data Prevista para Conclusão	Sem previsão
Situação da Obra	em andamento
Observações	Total de acréscimo neste contrato: Reaj. 1º-4,72%,2º-8,91%,3º-9,44%,4º-5,80%,5º-8,40% e 6º-5,74% R\$ 17.728.085,25, Acresc. Quant. De 44,96% R\$ 10.065.656,94, Acresc. R\$ 13.167.443,40, Alteração Quant. R\$ 21.506.770,16 = Total R\$ 62.467.955,75

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Marg. Ribeirão dos Couros - Trecho B01 (A e B)
Endereço da Obra	Trecho entre a R. D. Maria Fidélis e Corredor ABD
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 173.234.836,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Ribeirão dos Couros
Data de Início da Obra	27/01/2012
Nível de Execução Física	54%
Valor Total Pago	R\$ 88.104.795,57
Data Prevista para Conclusão	Abril de 2018
Situação da Obra	em andamento
Observações	1º reaj.de preços de 6,064% R\$ 8.839.857,72 , 2º e 3º reaj. 8,1658% R\$ 17.895.092,45- Total R\$ 26.734.950,17

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Drenagem e Pavimentação Linha Camargo
Endereço da Obra	Trecho entre Av. dos Flamingos e Estrada dos Alvarengas
Meta Física Anual / Atendimento da população	85.000 habitantes
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 67.399.921,90
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S.A.
Data de Início da Obra	18/06/2012
Nível de Execução Física	39%
Valor Total Pago	R\$ 26.314.380,94
Data Prevista para Conclusão	Dezembro de 2017
Situação da Obra	Outros
Observações	Obra paralisada - Análise/definição Reprogramação CEF.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 1
Endereço da Obra	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Pça Bombeiros
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 259.241.537,41
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física	43%
Valor Total Pago	R\$ 90.230.314,39
Data Prevista para Conclusão	Dezembro de 2017
Situação da Obra	em andamento
Observações	1º real.de preço R\$ 16.290.282,62, 2º Acrescimo de 21,56% R\$ 48.599.942,85- supressão de 6,55% R\$ 14.769.781,22 = Total R\$ 50.120.444,25

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação Corredor Urbano Leste-Oeste - Lote 2
Endereço da Obra	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, Corredor de Ônibus com faixa Exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 137.436.619,49
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Encalso / Convap
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física	12%
Valor Total Pago	R\$ 17.026.905,94
Data Prevista para Conclusão	Novembro de 2018
Situação da Obra	em andamento
Observações	Realinhamento de preço R\$ 1.218.816,59, Acrescimo de quant e qualitativo R\$ 9.936.358,26 = Total 11.155.174,85

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Segurança Viária e controle de Semáforos S.A 200.2 Nº 70/2015
Endereço da Obra	Diversos Locais do Município
Meta Física Anual / Atendimento da população	População do município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 6.736.197,59
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Tecsen
Data de Início da Obra	01/07/2015
Nível de Execução Física	100%
Valor Total Pago	R\$ 5.690.525,95
Data Prevista para Conclusão	01/01/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	1º Reaj. na ordem 7,55% R\$ 385.427,97

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Corredor de Ônibus João Firmino S.A 200.2 Nº 92/2015
Endereço da Obra	Av. João Firmino, R. Joaquim Nabuco e R. Frei Gaspar até a R. Jurubatuba
Meta Física Anual / Atendimento da população	414.078 passageiros
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 10.853.732,91
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física	48%
Valor Total Pago	R\$ 4.124.973,15
Data Prevista para Conclusão	15/02/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	1º Reaj. na ordem de 7,44% R\$ 729.401,15

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas S.A 200.2 Nº 93/2015
Endereço da Obra	Estrada dos Alvarengas
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.219.630 passageiros
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 57.724.262,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física	50%
Valor Total Pago	R\$ 32.524.961,69
Data Prevista para Conclusão	19/10/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	1º Reaj. na ordem de 7,4468% R\$ 3.195.074,58

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Corredor de Ônibus Rudge Ramos S.A 200.2 Nº 94/2015
Endereço da Obra	Av. Aldino Pinotti, R. Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	1.273.586 passageiros
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 38.004.279,27
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física	36%
Valor Total Pago	R\$ 10.753.979,92
Data Prevista para Conclusão	15/02/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	1º Reaj. na ordem de 7,4468% R\$ 2.601.768,61

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Construção Terminal de Ônibus Alves Dias S.A 200.2 Nº 95/2015
Endereço da Obra	R. Cristovão de Barros, 53 - antigo Clube Triângulo
Meta Física Anual / Atendimento da população	6.000 passageiros por dia
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 16.471.496,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consladel , Laços Detetores e Villa Nova Engenharia
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física	57%
Valor Total Pago	R\$ 8.654.881,42
Data Prevista para Conclusão	19/10/2017
Situação da Obra	Em andamento
Observações	1º Reaj. na ordem de 7,4468% R\$ 976.745,45

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de novo acesso pela Via Anchieta
Endereço da Obra	na altura Km 31 , pista sul
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do Município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 3.699.549,66
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	01/04/2015
Nível de Execução Física	7%
Valor Total Pago	R\$ 225.982,41
Data Prevista para Conclusão	01/12/2016
Situação da Obra	outros
Observações	Revisão de projetos pela ARTESP/ECOVIAS

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de novo acesso pela Via Anchieta e obras
Endereço da Obra	na altura do Km 25, marginal norte, ligando Jd.Silvina
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do Município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 7.146.602,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Const. Ltda
Data de Início da Obra	01/04/2015
Nível de Execução Física	5%
Valor Total Pago	R\$ 272.873,36
Data Prevista para Conclusão	01/12/2016
Situação da Obra	outros
Observações	Revisão de projetos pela ARTESP/ECOVIAS

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Corredores de Avenidas
Endereço da Obra	Avenidas Lauro Gomes do Taboão e Dr. Rudge Ramos
Meta Física Anual / Atendimento da população	população do município
Valor Total Contratado + Valor Total dos Termos Aditivos	R\$ 59.671.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Nova Lauro Gomes
Data de Início da Obra	26/02/2014
Nível de Execução Física	6%
Valor Total Pago	R\$ 3.399.840,87
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	outros
Observações	Obra paralisada-aguardando vinda de recursos do PAC