

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 107.948.124,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	MPD Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/11/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	40%
Data Prevista para Conclusão	29/03/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Farina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental).
Endereço da Obra (completo)	Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petrópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.320.463,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	16/03/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	40%
Data Prevista para Conclusão	16/08/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Reforma e modernização do Parque Aquático do Centro Esportivo Baetão.
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 566.451,73
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	30/06/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	14%
Data Prevista para Conclusão	11/11/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Documentos para Contratação de Empresa para execução de Novos Projetos para nova Licitação encaminhados e esperando publicação.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de reforma e modernização do campo de futebol e quadra poliesportiva do Jardim do Lago.
Endereço da Obra (completo)	Rua Ministro Nelson Hungria, 450 - Jardim do Lago.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 735.964,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FIG Incorporadora Ltda.
Data de Início da Obra	14/01/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	14/12/2016
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando emissão da CND da Obra para pagamento da última medição.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.489.681,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda.
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	98%
Data Prevista para Conclusão	03/08/2014
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato está em fase de distrato, por inexecução parcial por parte da empresa.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de reforma e modernização dos vestiários do Estádio Primeiro de Maio - Vila Euclides.
Endereço da Obra (completo)	Rua Olavo Bilac, 240 - Jardim Olavo Bilac.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.447.135,41
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex Ltda - EPP.
Data de Início da Obra	20/07/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	58%
Data Prevista para Conclusão	21/04/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase da 2ª reprogramação junto a CEF.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.247.852,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli.
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	30/07/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase de reprogramação junto a CEF e ajustes necessários no projeto.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de reforma e modernização do Campo de Futebol do Jardim Nazareth - Palestrinha.
Endereço da Obra (completo)	Av. Juscelino Kubtschek, 10 - Jardim Nazareth.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.621.366,80
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex Ltda - EPP.
Data de Início da Obra	21/11/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	20/07/2017
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Contrato rescindido.

Função de Governo	Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 3210.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 19.135.014,90
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Villanova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A.
Data de Início da Obra	20/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	23%
Data Prevista para Conclusão	25/02/2012
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Nova etapa de licitação em análise para conclusão das unidades habitacionais não finalizadas.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de saneamento integrado nos assentamentos: Alvarenga Peixoto, Sítio Bom Jesus, Jardim Ipê e Divinéia/Pantanal I e II.
Endereço da Obra (completo)	Rua Ieda Luiza de Souza, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.745.073,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H Guedes Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	13/03/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	47%
Data Prevista para Conclusão	30/04/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato foi rescindido e a nova licitação está em andamento.

Função de Governo	Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 122.424.642,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	83%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 119.213.686,82
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A.
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	72%
Data Prevista para Conclusão	10/10/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 53.595.606,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda.
Data de Início da Obra	09/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	60%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2020
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato está em fase de distrato e a abertura de nova licitação em análise.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução projeto integrado de intervenção nos assentamentos precários dos Córregos Saracantan e Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Amazonas s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 40.643.915,46
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	27/01/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	1%
Data Prevista para Conclusão	30/05/2020
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato foi rescindido e a abertura de nova licitação está em análise.

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador.
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 24.119.204,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construções e Incorporações CEI - Ltda.
Data de Início da Obra	27/04/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	81%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Paralisada por ordem judicial.

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 23.411.212,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	79%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Inexecução parcial da obra.

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Conclusão dos serviços de construção das unidades de ensino infantil: Jardim Silvina, Jardim Nazareth, Jardim Farina, Jardim Represa e Riacho Grande.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari - Jardim Silvina, Rua João XXIII, 430 - Jardim Nazareth, Rua dos Vianas - Jardim Farina, Rua Canadá, 250 - Jardim Represa e Rua Marcílio Conrado, 370 (680 na ART) - Riacho Grande.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 34.982.759,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TUMI Construções e Empreendimentos Ltda.
Data de Início da Obra	08/12/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	20/02/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Assistência Social
Denominação / Destinação da Obra	Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Batista Capitania, 160 - Bairro Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 228.409,13
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	76%
Data Prevista para Conclusão	26/10/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O Centro de Referência de Assistência Social será concluído através de nova licitação.

Função de Governo	Administração
Denominação / Destinação da Obra	Reforma de imóvel para abrigar o Posto de Atendimento ao Cidadão do Bairro Assunção.
Endereço da Obra (completo)	Avenida João Firmino nº 900 - Bairro Assunção.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 481.320,88
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Nobre Correia Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	05/10/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	03/01/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B).
Endereço da Obra (completo)	Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 173.234.836,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A.
Data de Início da Obra	27/01/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	53%
Data Prevista para Conclusão	02/04/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em elaboração documentação de rescisão Contratual.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Drenagem e pavimentação Linha Camargo.
Endereço da Obra (completo)	Córrego da Linha Camargo entre a Av. dos Flamingos e a Estrada dos Alvarenga - Intervenção C01.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 72.931.484,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A.
Data de Início da Obra	18/06/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	39%
Data Prevista para Conclusão	29/06/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras nos Corredores de Avenidas.
Endereço da Obra (completo)	Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 59.671.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Nova Lauro Gomes.
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	18%
Data Prevista para Conclusão	27/01/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para prosseguimento.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor Leste-Oeste - Lote I.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 258.193.730,79
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC.
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	50%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 179.369.192,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Encalço/Convap.
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	29%
Data Prevista para Conclusão	04/11/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de Ônibus João Firmino.
Endereço da Obra (completo)	Av. João Firmino, Rua Joaquim Nabuco e Rua Frei Gaspar até a Rua Jurubatuba.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 12.836.098,55
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	99%
Data Prevista para Conclusão	15/06/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 71.218.053,26
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	87%
Data Prevista para Conclusão	19/04/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de Ônibus Rudge Ramos.
Endereço da Obra (completo)	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 46.855.301,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	71%
Data Prevista para Conclusão	15/12/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Construção Terminal de Ônibus Grande Alvarenga.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cristovão de Barros, 53 (antigo Clube Triângulo) - Assunção.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.064.889,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consladel, Laços Detetores e Villa Nova Engenharia.
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	99%
Data Prevista para Conclusão	17/04/2018
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de Ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 48.907.708,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Versatil/DP Barros/SBC.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de Ônibus Rotary.
Endereço da Obra (completo)	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.257.324,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de Ônibus Castelo Branco.
Endereço da Obra (completo)	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 30.742.205,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	1%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de Ônibus Galvão Bueno.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.355.028,31
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Construção Terminal de Ônibus Batistini.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 22.994.036,50
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I.
Endereço da Obra (completo)	Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 174.454,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TPD Engenharia Ltda EPP.
Data de Início da Obra	24/03/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	21/08/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III.
Endereço da Obra (completo)	Entre a Rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – Bairro dos Casa e Entre as Ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - Bairro Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 539.384,40
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dekton Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	24/03/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	21/08/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do córrego Saracantan.
Endereço da Obra (completo)	Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis/Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 38.095.454,03
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S/A.
Data de Início da Obra	15/06/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	87%
Data Prevista para Conclusão	30/04/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Interferências com a SABESP e Eletropaulo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do córrego Pindorama.
Endereço da Obra (completo)	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	26/09/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	88%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando providências da SABESP para sanar pendências.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jurubatuba - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 353.098.851,83
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng).
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	73%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Galerias de Micro Drenagem.
Endereço da Obra (completo)	Av. Albert Schweitzer.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 488.706,55
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 30/04/2018	76%
Data Prevista para Conclusão	30/04/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Aguardando providências da SABESP para sanar pendências.