

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra (completo)	Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 122.720.138,83
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	MPD Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/11/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	75%
Data Prevista para Conclusão	22/03/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Farina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental)
Endereço da Obra (completo)	Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petrópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.320.463,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	16/03/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	85%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Denominação / Destinação da Obra	Centro de Atenção Psicossocial do Jardim Silvina (Ampliar, reorganizar e manter a Rede de Atenção à Saúde Mental)
Endereço da Obra (completo)	Rua Oswaldo Stuchi, 390 Jd. Selecta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.839.411,34
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	21/06/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	13%
Data Prevista para Conclusão	21/06/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro .
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.119.204,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construções e Incorporações CEI - Ltda.
Data de Início da Obra	27/04/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	81%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Paralisada por ordem judicial

Função de Governo	Educação
Denominação / Destinação da Obra	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 23.411.212,16
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	76%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Inexecução parcial da obra

Função de Governo	Assistência Social
Denominação / Destinação da Obra	Ampliação e reforma do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS II - Alves Dias
Endereço da Obra (completo)	Rua João Batista Capitania, 160 - Bairro Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 228.409,13
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Rocha do Vale Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	76%
Data Prevista para Conclusão	26/10/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra será concluída através de nova licitação

Função de Governo	Cultura
Denominação / Destinação da Obra	Elaboração de Projeto Executivo de reforma do Conjunto Aquático "Baetão"
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 60.438,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	JPRO Engenharia EIRELI.
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	11/10/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Governo
Denominação / Destinação da Obra	Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatório do Paço Municipal
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini nº 50 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 133.917,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P Empreendimento e Construção - EIRELI.
Data de Início da Obra	15/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	25%
Data Prevista para Conclusão	12/01/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Governo
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Cabine Primaria Paço Municipal
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini nº 50 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.110.338,15
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda.
Data de Início da Obra	08/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	29%
Data Prevista para Conclusão	05/01/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança- Fase II
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 3210.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.913.924,72
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Contracta Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	22/07/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	JARDIM IPÊ
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Sobreiros, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.288.701,90
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	23/07/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase final de distrato e de contratação da 2ª colocada do certame licitatório.

Função de Governo	Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Projeto de urbanização integrada e remanejamentode moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga / Divinéia Pantanal - 2ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Feltrins, s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 17.702.032,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Scopus Constr. & Incorp. Ltda.
Data de Início da Obra	25/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	25/07/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	O processo licitatório encontra-se em verificação pela CEF. O início das obras ocorrerá ao final desta verificação. Previsão de emissão de OS específica para os prédios inacabados em jan/2019.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Projeto de urbanização integrada e remanejamentode moradias em área de proteção ambiental da região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua Alvarenga Peixoto. s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.944.074,77
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	10%
Data Prevista para Conclusão	23/07/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de urbanização, produção de unidades habitacionais no Parque São Bernardo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 125.789.898,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	90%
Data Prevista para Conclusão	31/01/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 122.606.774,12
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A.
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	78%
Data Prevista para Conclusão	11/04/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	A obra será retomada após reprogramação junto a CEF.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 53.595.606,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Cronacon Ltda.
Data de Início da Obra	09/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	60%
Data Prevista para Conclusão	31/03/2017
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato está em fase de distrato e licitação das obras remanescentes.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	PAC RISCO 2.
Endereço da Obra (completo)	Obras espalhadas em várias localidades.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 27.505.732,08
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vici Construtora Ltda.
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	2%
Data Prevista para Conclusão	24/01/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Elaboração de projeto executivo e execução de obras do "Projeto de infraestrutura viária na área de reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari (final).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 13.341.846,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Contrato assinado em 18/10/2018. Prazo: 12 meses da Ordem de Serviço, prevista para emissão em janeiro/2019.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras de infraestrutura pública e complementação da Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito).
Endereço da Obra (completo)	Rua Venceslau Pereira de Souza.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 487.845,88
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Mauá Empreendimentos e Participações Ltda.
Data de Início da Obra	14/12/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	14/03/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho, Etapa 2.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 11.434.127,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Contrato assinado em 13/12/2018. Prazo: 24 meses da Ordem de Serviço, prevista para emissão em fevereiro/2019.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho.
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 25.089.281,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	0%
Data Prevista para Conclusão	
Situação da Obra	Em andamento
Observações	Contrato assinado em 18/12/2018. Prazo: 24 meses da Ordem de Serviço, prevista para emissão em fevereiro/2019.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras - Praça da Juventude (Ministério do Esporte) no Esporte Clube Orquídeas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.489.681,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda.
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	concluída
Observações	Faltando a liberação da 8ª medição e concluir a prestação de contas final com a CEF.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.329.939,01
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli.
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	1%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase da 2ª reprogramação junto a CEF.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Praça Prefeito Aldino Pinotti - Lote I.
Endereço da Obra (completo)	Entre as Ruas Augusto Boralli, Viña Del Mar, Romeu Trebbi e José Tosi Filho - Bairro Assunção.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 174.454,02
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	TPD Engenharia Ltda EPP.
Data de Início da Obra	24/03/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	21/08/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	Aguardando liberação de recursos da União para pagamento da medição final.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Reforma da Praça Maria Escolástica da Conceição de Nazare - Lote II e Reforma da Praça Samuel Wainer - Lote III.
Endereço da Obra (completo)	Entre a rua Reverendo Eduardo Carlos Pereira e a Estrada dos Alvarengas – bairro dos Casa e entre as ruas Adamantina, Maria de Fátima e Marília - bairro Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 539.384,40
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dekton Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	24/03/2017
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	21/08/2017
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em fase de prestação de contas junto a CEF.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do córrego Saracantan.
Endereço da Obra (completo)	Av. Pery Ronchetti - Nova Petropolis / Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 38.095.454,03
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco S/A.
Data de Início da Obra	15/06/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	08/10/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	Emitimos recebimento provisório aguardando finalizar pendência para emissão de recebimento definitivo.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Canalização do córrego Pindorama.
Endereço da Obra (completo)	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	09/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	84%
Data Prevista para Conclusão	09/04/2017
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase de rescisão contratual.

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Obras de drenagem na Bacia do Meninos Superior - Região Central.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jurubatuba - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 366.098.851,83
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (OAS e SERVENG).
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	86%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Denominação / Destinação da Obra	Execução de Galerias de Micro Drenagem.
Endereço da Obra (completo)	Av. Albert Schwitter.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 488.706,55
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versatil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	15/08/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	Emitimos recebimento provisório aguardando finalizar pendência para emissão de recebimento definitivo.

Função de Governo	Urbanismo
Denominação / Destinação da Obra	Recuperação Viária do Jardins das Orquideas.
Endereço da Obra (completo)	Diversas ruas do Jardim das Orquideas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.990.510,44
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	24/04/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	100%
Data Prevista para Conclusão	24/10/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	Em fase de prestação de contas junto a CEF.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Marginais ao Ribeirão dos Couros- Trecho B01 (A e B).
Endereço da Obra (completo)	Trecho entra a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 173.234.836,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A.
Data de Início da Obra	27/01/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	53%
Data Prevista para Conclusão	02/04/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase de rescisão contratual.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Execução de obras nos Corredores de avenidas.
Endereço da Obra (completo)	Conexão das Av. Lauro Gomes / do Taboão / Dr. Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 59.671.000,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Nova Lauro Gomes.
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	18%
Data Prevista para Conclusão	27/01/2015
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Em fase de rescisão contratual.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE I.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 310.519.517,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC.
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	67%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação corredor Leste /Oeste - Lote II.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 179.369.192,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio ENCALSO /CONVAP.
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	39%
Data Prevista para Conclusão	03/05/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 73.125.553,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A.
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	87%
Data Prevista para Conclusão	31/07/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Obra paralisada com previsão de prorrogação por mais 06 meses para sua execução utilizando o saldo contratual, com pendências de sinalização, implantação das paradas de ônibus e desapropriação de 04 áreas. Trecho contendo a ECO Alvarenga será licitado separadamente.

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos.
Endereço da Obra (completo)	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.154.263,52
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	83%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 48.907.708,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Versátil/DP BARROS/SBC.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	17%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus Rotary.
Endereço da Obra (completo)	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.257.324,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	37%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.
Endereço da Obra (completo)	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 30.742.205,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	16%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.355.028,31
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	38%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Denominação / Destinação da Obra	Construção Terminal de Ônibus Batistini.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 22.994.036,50
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2018	22%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	