

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 127.618.711,32
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	MPD Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/11/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	95%
Data Prevista para Conclusão	29/11/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Execução das Obras Civas (Ampliar, Reorganizar e Manter Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Farina.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petrópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.320.463,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	16/03/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Está sendo realizada a prestação de contas final junto ao Ministério da Saúde.

Função de Governo	Saúde
Objeto	Execução das Obras Civas (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Rua Oswaldo Stuchi, 390 - Parque Selecta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.839.411,34
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	21/06/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	35%
Data Prevista para Conclusão	21/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma Geral da UBS do Taboão e Implantação das Salas de Pronto Atendimento.
Endereço da Obra (completo)	Avenida do Taboão, 4281 - Bairro Taboão.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 705.052,47
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Norbex Eirelli.
Data de Início da Obra	01/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	01/07/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	A contratada enviou a última medição final para análise no dia 03/09/2019.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Execução de obras de canalização do Ribeirão dos Couros, construção de Avenidas, Marginais e Reurbanização no Município de São Bernardo do Campo, no âmbito do programa de saneamento para todos.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Via Anchieta (Corredor ABD) e a Rua Dona Maria Fidélis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 173.234.836,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Ribeirão dos Couros - OAS - Emparsanco S/A.
Data de Início da Obra	27/01/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	53%
Data Prevista para Conclusão	02/04/2018
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Contrato Rescindido em 02/2019. Em processo de Licitação quanto ao remanescente da obra.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Termo de contratação para obras de serviço de implantação do corredor urbano leste-oeste lote 1, composto de sistema de transportes coletivo sobre pneus com corredor de circulação exclusiva de onibus à esquerda, terminal de passageiros e obras de arte especiais.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre a Estrada Samuel Aizemberg e a Rua José Odorizzi, terminal de passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 310.519.517,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC.
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	76%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Obras e serviços de implantação do Corredor Urbano Leste-Oeste-Lote -2, composto de sistema de transporte coletivo sobre pneus com corredor de circulação exclusiva de onibus à esquerda, terminal de passageiros e obras de arte especiais.
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 208.329.312,24
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Encalso/Convap.
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	48%
Data Prevista para Conclusão	03/05/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor de Ônibus Estrada dos Alvarengas, com extensão aproximada de 3,6 km.
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 73.125.553,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtécnica S/A.
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	98%
Data Prevista para Conclusão	25/09/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor de Ônibus Rudge Ramos, com extensão aproximada de 6,8 km.
Endereço da Obra (completo)	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.154.263,52
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	84%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Corredor de Ônibus São Pedro.
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.919.758,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Versátil/DP Barros/SBC.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	53%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Rotary.
Endereço da Obra (completo)	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.591.161,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	91%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco.
Endereço da Obra (completo)	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até a Praça Giovanni Breda.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 31.534.987,71
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	72%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.671.788,61
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	85%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do Terminal de Ônibus Batistini.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.157.650,98
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	56%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Projeto Executivo/Execução de Obras Urbanização Integrada/Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga 4ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua Alvarenga Peixoto. s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 6.222.001,01
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	42%
Data Prevista para Conclusão	19/01/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários no Bairro Capelinha.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 32.500.140,17
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	29/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	20%
Data Prevista para Conclusão	29/04/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Projeto de Urbanização Integrada e Obras - Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental na Região Grande Alvarenga - Divinéia/Pantanal - 2ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Feltrins, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 17.702.032,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Scopus Construtora & Incorporadora Ltda.
Data de Início da Obra	25/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	12%
Data Prevista para Conclusão	25/07/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Obra de Infraestrutura Pública e Complementação de Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito).
Endereço da Obra (completo)	Rua Venceslau Pereira de Souza.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 487.845,88
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Mauá Empreendimentos e Participações Ltda.
Data de Início da Obra	14/12/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	16%
Data Prevista para Conclusão	24/11/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Urbanização Integrada em Área de Proteção Ambiental na Região do Grande Alvarenga / Jardim Ipê 5ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Sobreiros, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.162.690,98
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia, Construções e Geotecnia Ltda.
Data de Início da Obra	08/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	12%
Data Prevista para Conclusão	08/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Prestação de Serviços para Elaboração do Projeto Executivo e Execução de Obra de Infraestrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari (final).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 13.341.846,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	08/01/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	7%
Data Prevista para Conclusão	08/01/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Obra de Estabilização de Talude e Encosta em Área de Risco. PAC Risco 2.
Endereço da Obra (completo)	Obras espalhadas em várias localidades.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 24.875.640,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vici Construtora Ltda.
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	30%
Data Prevista para Conclusão	02/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Contratação de Empresa para Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais e Equipamentos no Parque São Bernardo
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina, s/n°.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 125.789.898,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	95%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução (Etapa 1) das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Sarancantan Colina - 2º Trecho
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 25.089.281,39
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	5%
Data Prevista para Conclusão	12/03/2021
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan/Colina 2. Trecho - Etapa 2.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas, s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 11.434.127,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	1%
Data Prevista para Conclusão	12/03/2021
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários do Complexo do Jardim Silvina Audi.
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 124.299.439,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A.
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	78%
Data Prevista para Conclusão	11/04/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Obra do Conjunto Habitacional de Interesse Social VI.Esperanca - Fase II e Projeto Executivo Complementar.
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 3210.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.913.924,72
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Contracta Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	14%
Data Prevista para Conclusão	23/07/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Cultura
Objeto	Contratação de Empresa para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador.
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.119.204,04
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construções e Incorporações CEI -Ltda.
Data de Início da Obra	27/04/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	82%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Contrato rescindido. Motivo: obra paralisada por ordem judicial. Ação: licitação em andamento para conclusão da obra.

Função de Governo	Educação
Objeto	Execução de Obra para Construção do Centro de Educação Unificado - Céu Jd. Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.708.150,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	84%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Contrato rescindido. Motivo: descumprimento das cláusulas por parte da contratada. Ação: elaboração de laudo para verificar a situação atual da obra, para fins de adequar projeto e iniciar nova licitação para conclusão da obra.

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma de Recuperação do Reservatório Superior do Paço (Água Potável) e Substituição das Prumadas dos Hidrantes.
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 158.952,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P Empreendimento e Construção - Eirelli.
Data de Início da Obra	15/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	14/03/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tendo em vista alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públicas, estamos reagendando a novas datas para os respectivos Termos de Recebimento.

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma da Cabine Primária do Paço Municipal - Obra Emergencial.
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.501.392,43
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda.
Data de Início da Obra	08/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	05/01/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tendo em vista alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públicas, estamos reagendando as novas datas para os respectivos Termos de Recebimento.

Função de Governo	Educação
Objeto	Serviços Emergenciais de Reparos e Reforma EMEB Aldino Pinotti.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas, 2399 - Vila Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.092.533,30
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Quality Labor – Empreendimentos, Diligenciamentos e Inspeções Ltda.
Data de Início da Obra	22/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	22/05/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	Reforma e Ampliação na EMEB Isidoro Battistini e na EMEB Marcelo Roberto Dias.
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno, 5085 - Bairro Bastitini e Rua Augusto Venturini, 206 - Bairro Batistini.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.442.607,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Ubiratan Ltda.
Data de Início da Obra	10/05/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	10%
Data Prevista para Conclusão	05/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal.
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 245.772,57
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P Empreendimento e Construção - Eirelli.
Data de Início da Obra	14/06/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	47%
Data Prevista para Conclusão	11/10/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Cultura
Objeto	Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação.
Endereço da Obra (completo)	Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.666.200,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO Projetos e Obras Ltda.
Data de Início da Obra	24/06/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	18%
Data Prevista para Conclusão	18/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Várias
Objeto	Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Técnicos para Execução de Obras no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Vários Locais do Município.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.689.956,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Gposistran - TPF Projeto.
Data de Início da Obra	26/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	5%
Data Prevista para Conclusão	26/02/2021
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Reforma e Ampliação do CRAS II Bairro Alves Dias.
Endereço da Obra (completo)	Rua João Batista Capitaneo, 160, Bairro Alves Dias.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 264.126,38
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Nobre Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	15/08/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	0%
Data Prevista para Conclusão	12/11/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Canalização de Trecho do Córrego Saracantan.
Endereço da Obra (completo)	Av. Pery Ronchetti - Nova Petrópolis / Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 41.743.097,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	15/06/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	08/10/2018
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tramites de recebimento definitivo em andamento.

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama.
Endereço da Obra (completo)	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	09/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	84%
Data Prevista para Conclusão	30/11/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraiba.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jurubatuba - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 370.688.048,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng).
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	96%
Data Prevista para Conclusão	19/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução Emergencial de Obras de Contenção de Encostas nos Bairros Jardim Seleta,Vila São José, Vila Esperança ,Jardim Silvina, Vila do Tanque, Bairro das Cooperativas, Bairro Tatetos no Município em razão das chuvas de Março de 2019 e por conta da situação de calamidade pública que se instalou no município , Decreto 20696/19, Lei Municipal 6764/19 E Decreto 20700/19.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Rio Acima (Aclive); Estrada do Rio Acima (Declive); Estrada do Montanhão; Rua Paulino de Abreu; Rua Manoel Antonio de Almeida; Rua Regente Lima e Silva; Av. Tiradentes; Av Jardim; Rua Céu Azul (Av. Juscelino kubitschek).
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.312.772,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Terracom Construções Ltda.
Data de Início da Obra	01/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	80%
Data Prevista para Conclusão	06/09/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Execução de Obras na Praça da Juventude-Ministério do Esporte no Esporte Clube Orquídeas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquídeas.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.489.681,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda.
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.329.939,01
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli.
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	1%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato com o Ministério dos Esportes foi rescindido. Motivo: indeferimento de prorrogação de vigência com fundamento no Artigos 1º e 79, I, da lei nº 8.666/93. Ação: busca-se aprovação de novo Contrato junto ao Governo Federal para término da obra.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma do Conjunto Aquático do Baetão.
Endereço da Obra (completo)	Rua Ítalo Setti, 901 - Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.755.700,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Dekton Engenharia e Construção Ltda.
Data de Início da Obra	13/05/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/08/2019	16%
Data Prevista para Conclusão	11/11/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	