

Função de Governo	Educação
Objeto	Construção de Centro de Educação Unificado - CEU Jardim Silvina
Endereço da Obra (completo)	Rua João Antonio de Souza - Jardim Silvina
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 21.708.150,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	H. Guedes - Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	15/09/2010
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	84%
Data Prevista para Conclusão	30/06/2016
Situação da Obra	Paralisada
Observações	Contrato rescindido. Motivo: descumprimento das cláusulas por parte da contratada. Ação: elaboração de laudo para verificar a situação atual da obra, para fins de adequar projeto e iniciar nova licitação para conclusão da obra. Paralisada em 20/06/16

Função de Governo	Administração
Objeto	Serviços de Engenharia Para Recuperação do Reservatório do Paço Municipal
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 158.952,70
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P Empreendimento e Construção - EIRELI
Data de Início da Obra	15/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	14/03/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tendo em vista alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públicas, Estamos reagendando a novas Datas Para os Respetivos Termos de Recebimentos

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma da Cabine Primaria Paço Municipal
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.110.338,15
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CLD Construtora, Laços detetores e Eletronica Ltda
Data de Início da Obra	08/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	05/01/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Termo de Rescisão de Serviço S.A 201.1 nº 08/2019.Tendo em vista alteração na Comissão de Recebimentos de Obras Públicas, Estamos reagendando a novas Datas Para os Respetivos Termos de Recebimentos

Função de Governo	Educação
Objeto	Reforma e Ampliação na EMEB Isidoro Battistin e na EMEB Marcelo Roberto Dias
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno, 5085 - Bairro Batitini e Rua Augusto Venturini, 206 - Bairro Batistini
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.442.607,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Ubiratan LTDA
Data de Início da Obra	10/05/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	29%
Data Prevista para Conclusão	05/12/2019
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Esporte
Objeto	Reforma do Conjunto Aquatico do Baetão
Endereço da Obra (completo)	Rua Ítalo Setti, 901 - Bairro Baeta Neves
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.755.456,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	DEKTON Engenharia e Construção LTDA
Data de Início da Obra	13/05/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	56%
Data Prevista para Conclusão	22/01/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Administração
Objeto	Reforma e Reparo na Cobertura do Paço Municipal
Endereço da Obra (completo)	Praça Samuel Sabatini, 50 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 245.772,57
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	E.P Empreendimento e Construção - EIRELI
Data de Início da Obra	14/06/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	11/10/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Cultura
Objeto	Reforma do Teatro Elis Regina com Vista a Revitalização e Requalificação da Edificação
Endereço da Obra (completo)	Avenida João Firmino, 900 - Bairro Assunção
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.666.200,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO. Projetos e Obras LTDA
Data de Início da Obra	17/06/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	51%
Data Prevista para Conclusão	12/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Varias
Objeto	Prestação de Serviços Tecnicos Especializados em Execução de Projetos de Arquiteturas, Engenharia e Documentos Tecicos Para Execução de Obras no Municipio de São Bernardo do Campo
Endereço da Obra (completo)	Varios Locais do Municipio
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.689.956,63
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CONSORCIO GPOSISTRAN - TPF PROJETO
Data de Início da Obra	26/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	9%
Data Prevista para Conclusão	26/02/2021
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Assistência Social
Objeto	Conclusão da Reforma e Ampliação do CRAS II – Bairro Alves Dias
Endereço da Obra (completo)	Rua João Batista Capitanéo, 160, Bairro Alves Dias
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 264.126,38
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Data de Início da Obra	15/08/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	28%
Data Prevista para Conclusão	14/01/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Cultura
Objeto	Execução de Remanescente de Obra de Edifício Público para Fins Culturais.
Endereço da Obra (completo)	Av. Armando Italo Setti, 70 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 4.507.945,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	HARUS CONSTRUÇÕES LTDA
Data de Início da Obra	02/10/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	20%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Educação
Objeto	Execução de Obra de Ampliação e Reforma da EMEB Aluisio Azevedo
Endereço da Obra (completo)	Rua Cabral da Camara, 57 - Jardim Calux
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.149.999,99
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CDG CONSTRUTORA S/A
Data de Início da Obra	12/10/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	2%
Data Prevista para Conclusão	06/10/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Rua Joaquim Nabuco, 380 - Centro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 127.530.309,97
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	MPD Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	29/11/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	29/11/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Restando a liquidação da última medição. Restará saldo contratual no valor de aprox. R\$ 1,20 milhões.

Função de Governo	Saúde
Objeto	Execução das Obras Civas (Ampliar, Reorganizar e Manter Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Farina.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Wallace Simonsen, 1900 - Bairro: Nova Petrópolis
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 2.320.463,92
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Flasa Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	16/03/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Execução das Obras Civas (Ampliar, Reorganizar e Manter a Rede de Atenção à Saúde Mental) de Construção do CAPS Jd.Silvina.
Endereço da Obra (completo)	Rua Oswaldo Stuchi, 390 - Parque Selecta
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.839.411,34
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Tower Engenharia e Construção Ltda
Data de Início da Obra	21/06/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	52%
Data Prevista para Conclusão	21/04/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma Geral da Ubs do Taboão e Implantação das Salas de Pronto Atendimento
Endereço da Obra (completo)	Avenida do Taboão, 4281 - Bairro Taboão
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 705.052,47
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CONSTRUTORA NORBEX EIRELI
Data de Início da Obra	01/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	01/07/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saúde
Objeto	Reforma , Ampliação e Adaptação de Unidade Básica de Saúde Vila Rosa
Endereço da Obra (completo)	Av. Rosa Aizemberg, 613 - Independência, São Bernardo do Campo - SP, 09862-305
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.470.359,65
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CPO PROJETOS E OBRAS LTDA
Data de Início da Obra	16/09/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	55%
Data Prevista para Conclusão	16/05/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Reforma de Praças -Praça Portugal
Endereço da Obra (completo)	RUA BENEDITO CONRADO FILHO
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 958.960,22
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	CODAL ENGENHARIA
Data de Início da Obra	28/10/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	20%
Data Prevista para Conclusão	30/03/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Contratação emergencial para contenção de encostas
Endereço da Obra (completo)	Diversos endereços em São Bernardo do Campo : Rua Regente Lima e Silva, Ferrazópolis; Estrada do Montanhão - Montanhão; Rua Manoel Antonio de Almeida - Ferrazópolis; Av. Jardim - Montanhão; Rua Tiradentes/Rua Hollywood - Santa Terezinha; Rua Céu Azul - Cooperativa; Rua Rio Acima - Rio Grande; Rua Paulino de Abreu - Jd Silvina
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 43.312.772,86
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Terracom Construções LTDA
Data de Início da Obra	01/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	19%
Data Prevista para Conclusão	30/01/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Canalização de Trecho do Córrego Saracantan.
Endereço da Obra (completo)	Av. Pery Ronchetti - Nova Petrópolis / Baeta Neves.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 41.743.097,69
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Emparsanco Engenharia S/A.
Data de Início da Obra	15/06/2012
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Ampliação do Sistema de Micro e Macro Drenagem para Canalização do Córrego Pindorama.
Endereço da Obra (completo)	Rua Araraquara - Bairro Jordanópolis.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 37.277.018,93
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	FBS Construção Civil e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	09/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	09/10/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tramites de recebimento definitivo em andamento.

Função de Governo	Saneamento
Objeto	Implantação de Sistema de Drenagem para Subbacias (Bacia do Meninos Superior - Região Central) Córregos dos Lima e Rua Caraiba.
Endereço da Obra (completo)	Rua Jurubatuba - Centro.
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 370.688.048,54
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Centro Seco (OAS e Serveng).
Data de Início da Obra	17/12/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	15/10/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	Tramites de recebimento definitivo em andamento.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE 1
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre Estrada Samuel Aizemberg e Rua José Odorizzi, terminal passageiros, viaduto Robert Kennedy, viaduto Castello Branco e implantação complexo viário Praça Bombeiros
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 310.519.517,25
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio Mobilidade SBC
Data de Início da Obra	04/07/2014
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	83%
Data Prevista para Conclusão	19/06/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor Leste-Oeste - LOTE II
Endereço da Obra (completo)	Trecho entre cabeceira do Viaduto Thereza Delta e Rua Tiradentes, construção de viaduto paralelo ao Thereza Delta com alças de acesso, corredor de ônibus com faixa exclusiva, Av. Newton Monteiro de Andrade, Francisco Prestes Maia, Rua Tiradentes
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 208.329.312,24
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio ENCALSO / CONVAP
Data de Início da Obra	04/05/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	60%
Data Prevista para Conclusão	03/05/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Estrada dos Alvarengas
Endereço da Obra (completo)	Estrada dos Alvarengas
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 73.479.002,32
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Heleno & Fonseca Construtecnica S/A
Data de Início da Obra	19/10/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	25/09/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Rudge Ramos
Endereço da Obra (completo)	Av. Aldino Pinotti, Rua Takeo Ino, Av. Senador Vergueiro e Av. Dr. Rudge Ramos
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.154.263,52
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda
Data de Início da Obra	15/02/2016
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	87%
Data Prevista para Conclusão	31/07/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus São Pedro
Endereço da Obra (completo)	Av Jardim, Av Dom Pedro de Alcantra até interferência com Projeto da SEHAB/Rua Saracantan, Av Luiz Pequini, Rua dos Viannas até Av Pereira Barreto
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 49.919.758,11
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consórcio VERSATIL / DP BARROS / SBC
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	69%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Rotary
Endereço da Obra (completo)	Av Rotary, Av Luiz Pequini até interferência com Projeto da SEHAB/Ruas dos Viannas até Rua Carijós
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.591.161,56
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	98%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	No aguardo da conclusão das Desapropriações do São Bernardo Plaza Shopping e do Mercado Big (antigo Walmart) para finalização do trecho.

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Castelo Branco
Endereço da Obra (completo)	Av Humberto de Alencar Castelo Branco até Praça Giovanni Breda
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 31.534.987,71
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construtora Kamilos Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	83%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Implantação do corredor de ônibus Galvão Bueno
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno até Via Anchieta
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 16.671.788,61
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Souza Compec Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	88%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Transporte
Objeto	Construção Terminal de Ônibus Batistini
Endereço da Obra (completo)	Estrada Galvão Bueno
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 29.157.651,00
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	06/02/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	61%
Data Prevista para Conclusão	06/02/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Construção do Conjunto Habitacional de Interesse Social Vila Esperança-Fase II
Endereço da Obra (completo)	Rua Tiradentes nº 3210
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 15.913.924,72
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Contracta Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	23/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	41%
Data Prevista para Conclusão	23/07/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Áreas de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Jardim Ipê - 5ª Etapa
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Sobreiros s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 5.162.690,98
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ECG Engenharia, Geotecnica e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	08/02/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	59%
Data Prevista para Conclusão	08/08/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Projeto de Urbanização Integrada e Remanejamentode Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Divinéia / Pantanal - 2ª Etapa.
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Feltrins s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 17.702.032,53
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	SCOPUS Construtora e Incorporadora Ltda.
Data de Início da Obra	25/07/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	32%
Data Prevista para Conclusão	25/07/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Projeto de urbanização Integrada e Remanejamento de Moradias em Área de Proteção Ambiental da Região do Grande Alvarenga - Alvarenga Peixoto - 4ª Etapa
Endereço da Obra (completo)	Rua Alvarenga Peixoto s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 6.222.001,01
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	23/10/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	47%
Data Prevista para Conclusão	19/01/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Habitação
Objeto	Execução de Obras de Urbanização e Produção de Unidades Habitacionais na Região do Parque São Bernardo
Endereço da Obra (completo)	Rua Cora Coralina s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 126.521.955,68
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Construbase Engenharia Ltda
Data de Início da Obra	29/07/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	96%
Data Prevista para Conclusão	31/12/2019
Situação da Obra	em andamento
Observações	Em tratativas para fechamento da ultima medição do contrato.

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários na região do Jardim Silvina Audi
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 95.614.812,67
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Planova Planejamento e Construções S/A
Data de Início da Obra	11/10/2013
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	96%
Data Prevista para Conclusão	16/02/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Projeto de Urbanização Integrada dos Assentamentos Precários Capelinha e Cocaia
Endereço da Obra (completo)	Estrada Caminho do Mar, altura do Km 32,5 e Estrada do Cocaia, 1149
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 32.500.140,17
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Paulista Obras e Pavimentação Ltda.
Data de Início da Obra	29/04/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	30%
Data Prevista para Conclusão	22/04/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Obras de Estabilização e Contenção de Encostas, Contribuindo para a Eliminação de Condições de Risco no Município de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Obras espalhadas em vários localidades
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 27.505.732,08
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Vici Construtora Ltda
Data de Início da Obra	02/08/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	59%
Data Prevista para Conclusão	27/01/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do "Projeto de Infraestrutura Viária na Área de Reassentamento Monte Sião - Etapa 1".
Endereço da Obra (completo)	Rua Padre Leo Comissari (final)
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 13.341.846,37
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construções Ltda.
Data de Início da Obra	08/01/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	7%
Data Prevista para Conclusão	08/01/2020
Situação da Obra	paralisada
Observações	Obra paralisada em 2.12.2019 conforme Ordem de Paralisação nº G-SEHAB 05/2019

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução de Obras de Infraestrutura Pública e Complementação da Rua Venceslau Pereira de Souza (Frei Tito)
Endereço da Obra (completo)	Rua Venceslau Pereira de Souza
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 515.264,58
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Mauá Empreendimentos e Participações Ltda.
Data de Início da Obra	14/12/2018
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	45%
Data Prevista para Conclusão	12/01/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 2 das Obras do Projeto de Urbanização Integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho
Endereço da Obra (completo)	Rua dos Vianas s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 11.434.127,45
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Versátil Engenharia Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	2%
Data Prevista para Conclusão	13/12/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Urbanismo
Objeto	Execução da Etapa 1 das obras do projeto de urbanização integrada Saracantan / Colina - 2º Trecho
Endereço da Obra (completo)	Rua Pery Ronchetti s/nº
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 26.297.389,18
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.
Data de Início da Obra	12/03/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	26%
Data Prevista para Conclusão	18/12/2020
Situação da Obra	em andamento
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Execução de Obras na Praça da Juventude-Ministério do Esporte no Esporte Clube Órquideas.
Endereço da Obra (completo)	Estrada do Poney Club, s/n - Jardim das Orquideas
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 1.489.681,75
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Ponto Forte Construção e Empreendimentos Ltda
Data de Início da Obra	03/11/2011
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	100%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Concluída
Observações	

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Implantação do Centro de Canoagem de São Bernardo do Campo.
Endereço da Obra (completo)	Avenida Portugal s/n - Riacho Grande
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 3.329.939,01
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Spalla Engenharia Eireli
Data de Início da Obra	05/08/2015
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	1%
Data Prevista para Conclusão	28/02/2019
Situação da Obra	Paralisada
Observações	O contrato com o Ministério dos Esportes foi rescindido. Motivo: indeferimento de prorrogação de vigência com fundamento no Artigos 1º e 79, I, da lei nº 8.666/93. Ação: busca-se aprovação de novo Contrato junto ao Governo Federal.

Função de Governo	Desporto e Lazer
Objeto	Reforma do Centro Esportivo Vila São Pedro
Endereço da Obra (completo)	Rua Santo Antonio, 300 - Vila São Pedro
Valor Total Contratado (Inicial + Aditivos)	R\$ 547.315,36
Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Consitec Engenharia e Tecnologia Ltda.
Data de Início da Obra	26/11/2019
Nível de Execução Física (em %) - até 31/12/2019	7%
Data Prevista para Conclusão	25/03/2020
Situação da Obra	Em andamento
Observações	